

Nr.	Faza e punës	Kohëzgjatja	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6	Muaji 7	Muaji 8
1	Faza përgatitore	1 muaj	██████████ ██████████							
2	Përcaktimi i trasesë dhe piktetimi	0.5 muaj	██████████		██████████					
3	Punime gërmimi për shtyllat	1 muaj	██████████ ██████████							
4	Vendosja e shtyllave të ndriçimit	1 muaj			██████████ ██████████		██████████			
5	Shtrimi i kanaleve dhe kabllove	1 muaj			██████████ ██████████					
6	Instalimi i ndriçuesve (LED, etj.)	1 muaj			██████████ ██████████					
7	Lidhjet elektrike dhe testimet	1 muaj					██████████ ██████████			
8	Kontrolli dhe kolaudimi teknik	0.5 muaj						██████████		
9	Vendosja e sistemit të menaxhimit	1 muaj						██████████ ██████████		
10	Faza finale dhe testimet	1 muaj							██████████ ██████████	██████████ ██████████