



FONDI SHQIPTAR
I ZHVILLIMIT

Titulli i Proj.: MBËSHTETJE PËR INFRASTRUKTURËN AKOMODUESE TË KSHZ/ISH-KQZ: NDËRTIMI I GODINAVE TË MAGAZINIMIT, KSHZ/ISH-KQZ
Proj. Title: SUPPORT FOR THE ACCOMMODATION INFRASTRUCTURE OF KSHZ: CONSTRUCTION OF STORAGE BUILDINGS, KSHZ

Faza: Projekt Leje/Permitting Design
Phase:

Titulli i dok: GRAFIKU I PUNIMEVE / TIME SCHEDULE
Doc. Title:

Zëri Item	Përshkrimi i Punimeve Description	Kohëzgjatja Duration	Muaj/Months																	
			1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	PROJEKTIMI DETAILED ENGINEERING	2 muaj	←	→																
2	PUNIMET E NDËRTIMIT CONSTRUCTION WORKS	16 muaj			←														→	
2.1	Marrja e lejeve te nevojshme Necessary Permits				▼															
2.2	Punimet e prishjeve Demolition Works	1 muaj			■															
2.3	Punimet e dherave Earth Works	2 muaj			■	■														
2.4	Punimet e betonit dhe çelikut Concrete and Steel Works	7 muaj				■	■	■	■	■	■									
2.5	Punime Murature Masonry Works	4 muaj								■	■	■	■							
2.6	Punime Elektrike Electrical Works	3 muaj										■	■	■						
2.7	Punime Mekanike Mechanical Works	3 muaj											■	■	■					
2.8	Punime Shtresash Layer Works	3 muaj											■	■	■					
2.9	Punime Suvatimi Plastering Works	3 muaj												■	■	■				
2.10	Punime Dyer-Dritare Door and Window Works	2 muaj													■	■				
2.11	Punime Lyerje Painting Works	2 muaj														■	■			
2.12	Punime Veshjeje Cladding Works	2 muaj															■	■		
2.13	Punime Sistemimi Landscape Works	3 muaj																■	■	