

GRAFIKU I PUNIMEVE PER: "KONSTRUKSIONI I TREGUT LOKAL ROM, GJIROKASTER - ROMA ON MARKET"

NR	Emertimi I punimeve	Kohezgjatja	Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV	Muaji V	Muaji VI	Muaji VII
1	FAZA PERGATITORE	30 dite							
1,1	Hartimi I projektit te detajuar per leje	10 dite	→						
1,2	Oponenca teknike e projektit	7 dite	→						
1,3	Marrja e lejeve te nevojshme (ndertimi mjedisore etj)	10 dite	→						
1,4	Hartimi I projektit te zbatimit	5 dite	→						
1,5	Mobilizimi dhe ngritja e kantierit	10 dite	→						
2	EKZEKUTIMI I PUNIMEVE TE NDERTIMIT PER KARABINANE	120 dite							
2,1	Punime dheu + transport	20 dite	→						
2,2	Punime betoni, beton arme, hekur betoni etj	90 dite		→	→	→			
2,3	Punime konstruksione te vecanta si elemente metalike strehash etj	15 dite		→	→				
2,1	Punime Murature	60 dite				→	→		
3	EKZEKUTIMI I PUNIMEVE TE ARKITEKTURES, HIDROTEKNIKE, MEKANIKE DHE ELEKTRIKE	120 dite							
3,1	Punime rifiniturash	90 dite				→	→	→	
3,2	Punime sistemet mekanike	25 dite					→	→	
3,3	Punime sistemi elektrik dhe elektronik	20 dite						→	→
3,4	Punime drenazhimi ujra te bardha	7 dite							→
3,5	Punime kanalizime ujra te zeza	15 dite							→
4	SISTEMIMET E JASHTME	40 dite							
4,1	Punime ndertimi per sistemimet e jashtme (sisteme drenazhimi, kanalizime, oborre, hapsira kalimi etj)	40 dite						→	→
4,2	Punime terrenet sportive dhe hapesirat e tjera te gjelberta	40 dite						→	→
5	PERGATITJA DHE DOREZIMI I DOSJES PERFUNDIMTARE	20 dite							
5,1	Pergatitja e dosjes	20 dite							→

Hartoi: MVM ARCHITECTURE