

**GRAFIKU I PUNIMEVE**

**OBJEKTI:RIKONSTRUKSION I SHKARKUESIT KATASTROFIK TE DIGES SE REZERVUARIT KARROQ**

Nr	Emërtimi i punimit	Njesia	Sasia	DITE KALENDARIKE						
				30 dite	30 dite	30 dite	30 dite	30 dite	30 dite	
<b>PUNIME PER SISTEMIMIN E RRUGES</b>										
1	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir ( per hapjen dhe skarifikimin e rruges deri tek rezervuari)	m <sup>3</sup>	1550	■						
2	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	7750		■					
3	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	7750		■					
4	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	ml	40		■					
<b>PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>										
5	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	349.2		■					
6	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m <sup>3</sup>	170			■				
7	Transport dheu auto 3 km	m <sup>3</sup>	179.2							
<b>PUNIME BETONI DHE HEKURI</b>										
	Struktura monolite betoni C 20/25, t=20cm	m <sup>3</sup>	192.6					■		
1	Fugature llac cemento M - 50 cdo 3 ml	m <sup>2</sup>	14.1						■	
2	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a, per fugat	ml	282					■		
3	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m <sup>3</sup>	118.8					■		
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	13.164						■	
	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm, muri mbajtes	ton	1.26						■	
1	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30, per muret mbajttese	m <sup>3</sup>	14					■		
2	Mbushje me zhavorr pas mureve dhe mbushje per skarpaten	m <sup>3</sup>	42					■		
3	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	217					■		
<b>Afati i krrierjes se punimeve 180 dite</b>										

HARTOI

"ERALD-G"shpk Ing. Gëzim ISLAMI