

Aneksi 1 – Grafiku orientues i afateve

Grafiku i mëposhtëm paraqet shpërndarjen orientuese të aktiviteteve kryesore në 15.5 muaj nga nënshkrimi i kontratës (muaji 1 = muaji i nënshkrimit). Grafiku i detajuar hartohet nga Kontraktori në Fazën I dhe përditësohet cdo muaj.

Aktiviteti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Faza I-III: studime, investigime, projekt-ideja	■	■														
Faza IV-VI: projekti i zbatimit, preventivi, VNM, shpronësimet		■	■	■												
Oponenca teknike, lejet, miratimi përfundimtar			■	■												
Punime prishje dhe germimi ne rruge					■	■										
Punime për mbushje dhe nenshtresat rrugore						■	■	■								
Punime për shtresat asfaltike							■	■	■	■						
Punime betoni, b/arme, mure guri, mure gabioni etj.						■	■	■	■	■						
Punime per riparimin e urave dhe mbrojtjen nga erozioni/gerryerjet						■	■	■	■	■						
Punime per riparimin e tombinove dhe KUB									■	■	■	■	■			
Punime per mbrojtjen rrugore (Guard Rail)														■	■	
Punime per sinjalistiken																■

Tabela A1. Grafiku orientues i afateve (15.5 muaj nga nënshkrimi i kontratës).

Afati i përgjithshëm për realizimin e kontratës është 15.5 (pesëmbëdhjetë pikë pesë) muaj nga data e nënshkrimit të kontratës, i përbërë nga: 3.5 muaj për hartimin dhe miratimin e projektit, përfundimin e oponencës teknike dhe marrjen e lejeve përkatëse (Faza I-III 6 jave nga data e nënshkrimit të kontratës dhe Faza IV-VI 8 javë pas miratimit të të gjitha produkteve të fazës së III); 12 muaj për realizimin e punimeve të ndërtimit.