

GRAFIKU I PUNIMEVE

(Loti 1 + Loti 2)

Hartim projekti mbrojtje dhe sistemim me prita malore i perroit te Gomsiqes

NR	NR ANAL	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	O/PUNE	NUMRI I MUJVE (Ilogaritur per ore pune / muaj)								
						I	II	III	IV	V	VI	VII	1/2,VIII	
1	3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	23.427,565	1.406	1.406								
2	3.124/2a	Germim shkambi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	1.650	1.287	1.287								
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	24.727,565	14.837	14.837								
4	3.47/1b/1	Rrafshim dheu ne vend-depozitimin e materialeve	m ³	24.727,565	36.844	12.231	24.613							
5	3,353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	4.540,54	16.800		5.147	11.653						
6	3,331/An	Gabiona me rrjete teli te zinkuar gure kave 1x1x1 m	m ³	3.380	18.930			18.107	823					
7	3,332/An	Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x1.5 m	m ³	6.684,5	35.428				28.937	6.491				
8	3,333/An	Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave 1x1x2 m	m ³	12.376	63.117					23.269	29760	10.088		
9	3.245/1/An	Struktura te holla monolite betoni C25/30	m ³	1.813,003	27.358							19.672	7.686	
10	3,288/An	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm (per betonimin e pllakave te portalit kaperderdhes dhe pusit te shuarjes se energjise dhe bordurat e Gabioneve)	Ton	196,8721	8.393									8.393
11	4,3	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	13,4179	572									572
		Shuma	ore/pune		224970	29.760	29.760	29.760	29.760	29.760	29.760	29.760	16.650	

Permbledhese

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Afati per zbatimin e punimeve	Muaj	7,5
2	Numri i punonjesve	Punjonj.	124

HARTOI
 "NET - GROUP" shpk & "ARABEL STUDIO" shpk