

GRAFIKU I PUNIMEVE

Projektuesi DEA-N CONSULTING STUDIO

Objekti KANALI VADITES PER FSHATIN FUSHE - ARREZ DHE NUSHAJ

Nr	Kodi	Emertimi	Njesia	Sasia	Op	i i muajve qe do te punohet, e konvertuar ne ore pune per nje muaj- (Kalend											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Punime Germimi															
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m ³	2,949.70	11209	6810	4399										
2	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	2,476.29	8915		2411	6504									
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	2,371.60	223			223									
4	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	2,781.24	236			84	152								
5	3.48/a	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m ²	4,584.00	1192				1192								
6	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m ²	3,756.00	263				263								
		2. Punime dheu															
7	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	900.00	360				360								
		3. Punime Shtresash															
8	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	4,478.25	672				672								
		4. Ndertimi i Veprave te Artit+Kanalizime															
9	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	645.00	52				52								
10	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	43.00	241				241								
11	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m ³	60.00	318				318								
12	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	43.00	275				275								
13	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	48.00	211				211								
		5. Te Ndryshme, Elektrike dhe Sinjalistika															
14	3.164/4t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	143.00	306				306								

15	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	351.00	625				625								
		6. Punime Betoni e Betonarmeje															
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	23.04	348				348								
17	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20		2,077.41	31348				1796	6810	6810	6810	6810	2312			
		7. Punime Betoni dhe B/A															
18	2.690	Bazamente betoni C 16/20	m ³	45.00	425									425			
		8. Instalime Hidro-sanitare dhe Ngrohje															
19	2.493/1	F.V. Tuba çeliku i zi	kg	11,049.53	8409									4073	4336		
		9. Punime Hekur Betoni															
20	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	3.75	172										172		
21	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	105.38	6389									2303	4087		
		10. Punime Murature Guri															
22	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m ³	1,164.38	8849											2723	6126
		Shuma	Op / muaj		81036	6810	6810	6810	6810	6810	6810	6810	6810	6810	6810	6810	6126

Tabela e llogaritjes se grafikut te punimeve ☐

Numri maksimal i punonjesve ne nje dite	numri	28
Ore pune ne dite per nje punonjes	ore	8
Numri i diteve per nje muaj	dite	30.4
Suma e oreve te punes per nje muaj	Op	6810
Numri l muajeve qe do te punohet	muaj	12
Shuma totale	Op	81715

Preventivues:

DEA-N CONSULTING STUDIO

Investitori:

BASHKIA FUSHE - ARREZ