

MIRATOHET  
BASHKIA PEQIN  
KRYETARI

Z. LORENC TOSKU

## GRAFIKU I PUNIMEVE

**OBJEKTI: "NDËRTIM I PRITAVE LUMORE DHE PËRFORCIM I KËMBËVE TË URËS NË SHTRATIN E LUMIT SHKUMBIN, BASHKIA PEQIN"**

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	AFATI I PUNIMEVE = 3 MUAJ KALENDARIKË					
				15 DITË	30 DITË	45 DITË	60 DITË	75 DITË	90 DITË
<b>PUNIME PËR PËRFORCIMIN E KËMBËVE TË URËS</b>									
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkakim ne toke (per devijimin e lumit)	m <sup>3</sup>	2,025.0						
2	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shkakim ne toke (per kembet e ures)	m <sup>3</sup>	268.6						
3	Nenshtrese zhavori, t = 15 cm	m <sup>3</sup>	57.6						
4	Shtrese betoni C - 16/20, t = 10 cm, per nenshtrese	m <sup>3</sup>	38.4						
5	Struktura monolite betoni me çakell C - 30/37	m <sup>3</sup>	493.2						
6	F. V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	30.2						
7	Mbushje me material te germuar me pare	m <sup>3</sup>	30.4						
8	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	238.3						



9	Konstruksione metalike te thjeshta, per "handrail"	ton	4.1						
2	<b>PUNIME PËR PRITAT LUMORE (SKOLLERA)</b>								
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale me gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk. ne mjet	m <sup>3</sup>	80.5						
2	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	80.5						
3	Punime dheu per nivelim e inkastimit te skolleres brenda shtrejt te lumit	m <sup>3</sup>	58.8						
4	Mbushje e skollerave me çakell te fraksionuar, Ø > 100 mm, ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	10,348						
5	Mbushje e skollerave me gure kave, d > 1m	m <sup>3</sup>	6,374.8						
6	Gabiona me rreze telli te zinguar e gure kave 1x1x2 m	m <sup>3</sup>	66.8						
7	Gabiona me rreze telli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m <sup>3</sup>	33.4						
8	Mbushje me zhavorr pas gabioneve	m <sup>3</sup>	12.9						
9	Shtrese betoni C - 16/20, per inkastim	m <sup>3</sup>	1.7						
10	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per krijimin e trasese se aksesit)	m <sup>3</sup>	6,857.3						

**PËRGATITI:**

**"2 ED" sh.p.k**

**Ing. Mark PEMAJ**

