

**BASHKIA MALESI E MADHE
GRAFIKU I PUNIMEVE**

Objekti

“ SISTEMIM ASFALTIM RRUGA LINAJ-KURTE ”

Faza **PROJEKT ZBATIM**

Gjatesia e rruges L= 2,1 km (km 4+000 - km 6+100)

Afati i perfundimit te punimeve i shprehur ne dite 80

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	10 dite								
					10 dite	10 dite	10 dite	10 dite	10 dite	10 dite	10 dite	10 dite	
A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES													
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge												
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	1,351.0	←								
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,221.2									
3	3.124/1a	Germim shkembim mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	30.0									
4	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m³, per kanalin anesore, toke e zakonshme, kategoria III, shkarkim ne	m3	1,250.0									
5	3.184/a	Shtrese zhavorr lumi t=30cm, me cilindrim (per profilin jo shkembor)	m2	2,000									
6	3.48/b	Rrafshim skarpace me krah ne germim e mbushje, toke e zakonshme	m2	2,000.0									
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	3,501.2									
2	Punime te ndryshme (Punime prishje)				←								
1	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m3	2.00									
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	4.00									
3	Punime shtresash rrugore km 4+000 - km 6+000												
1	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	7,350.0									
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	10,550.0									
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	3,200.0									
4	Punime në ndertimin mureve dhe veprave te artit: tombino rrethore dhe katrore 3 x 3m												
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	176.0									
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	176.0									
3	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah per tombinot, kategoria IV	m3	17.0									
4	2.19/a	Mbushje me material shkembor pas mureve	m3	65.0									
5	3.242	Struktura monolite betoni C12/15 (nenshtresë beton i varfër)	m3	8.0									
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per muret)	m3	200.0									
7	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	80.0									
8	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	m	10.0									
9	An-31	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m	40.0									
10	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	14.0									

11	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	14.0								
12	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	7.0								
13	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	7.0								
14	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30 (hyrje-daljes tombino)	m3	25.0								
15	3.248	Struktura monolite betoni C30/37 (për boxe)	m3	3.0								
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2								
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0.2								
18	3.205	Shtresë zhavorri lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri (nën tombino dhe themel muresh)	m2	80.0								
5	Punime per Sinjalsistiken											
1	An50	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	2								
2	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	6								
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	2								
4	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	1								

PREVENTIVOI

LENI-ING shpk
Ing.Nikoll PALUCA