

# GRAFIK

PER REALIZIMIN E PUNIMEVE NE OBJEKTIN :

PUNIME ( TE PJESESHME ) PER MBROJTJE NGË LUMI I OSUMIT NE KRAHUN E DJATHTE ZONË " E DADINAVE",

URË VËJGJURORË

ne mije leke pa Tvsh

Nr.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Periudha kohore per kryerjen e punimeve ( Naqare ne muqj e 10 ditore)									SHENIME		
				I			II			III					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	- Punime pergatitore dhe per devijimin e pjeseshem e te perkohshem te lumit ne zonen e nderimit	leke	833,915												Zeri i punimeve Nr 1 mund te zhvillohet edhe me tej ateve te specifikuara
2	- Punime germimi per inkastim ne brigje e ne baze perfshe dhe ndertimin e skolierave me gure per realizimin e nivelacionit te tyre	leke	5,401,741												
3	Punime per pergatitjen dhe ndertimin e shteses se pare te penelave me gabiona me gure e me rrjet çeliku special	leke	4,732,830												
4	Punime per parapergatitjen , perfshire edhe vendosjen e ganxhave dhe montimin ne veper te blloqeve te betonit me dimensionet (2x1x1 ) m	leke	11,811,997												
5	Punime per parapergatitjen , perfshire edhe vendosjen e ganxhave dhe montimin ne veper te blloqeve te betonit me dimensionet (2x1x0.5 ) m	leke	1,331,439												
6	-Punime per realizimin e betoneve te inkastimit te penelave dhe mbushjen e ngjeshjen e dherave ne zonen e inkastimit	leke	3,964,320												Ne kete faze ( 6) do te realizohet edhe kontrolli i pergjithshem i punimeve
7	Rikonstrukcion i rruges ekzistuese per zonen e nderimit ( shih volumet e punimeve ne analizen e vecante)	leke	4,323,837												
<b>Totali</b>			<b>leke</b>	<b>32,400,079</b>											

Shenim : Ne dhjete diteshin e fundit eshte parashikuar edhe kontrolli dhe azhormimi i krejt punimeve te kryera.

Per Shoperi "S" Belas "Sh.p.k  
Ing. Vladimir Agathiu

