

GRAFIKU I PUNIMEVE

NDERTIM I VARREZAVE TE QYTETIT TE DURRESIT, FAZA 2 ("REHABILITIM I ZONES QE PREKET NGA ZGJERIMI TERRITORIAL I VARREZAVE TE QYTETIT TE DURRESIT")

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Afati 24 muaj i ndare ne 30 ditore																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi																											
1	Prerje bime te vogla ø-10cm me agregat hidraulik (decespugliat)	m ²	32,214																								
2	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm me motosharre	cope	38																								
3	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm me motosharre	cope	45																								
4	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla me eskavator	m ²	32,214																								
5	Prishje mure, kanale, puseta e struktura betoni ekzistuese	m ³	890																								
6	Prishje shtresa betoni	m ³	392																								
A-2. Punime per ndertimin e Rrugeve te Brendshme																											
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	21,627																								
2	Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	740																								
3	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m ²	18,750																								
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	27,992																								
5	Cilindrim kasonete me rul	m ²	18,750																								
6	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	5,625																								
7	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	18,750																								
8	Shtrese stabilizanti 15cm	m ²	16,860																								
9	F.V. beton C20/25 per shtrese rruge	m ³	2,035																								
10	Perpunim siperfaqesor per rritjen e aderences dhe jetgjatesise i shtreses se betonit, perfshi 1.6 kg fibra polipropileni dhe 2 kg rere kuarci	m ²	13,550																								
11	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	86.7																								
12	Ndertim rruge te brendshme me pllake betoni te parapergatitur t=6 cm beton	m ²	3,900																								
A-3. Punime ne Bordura, Vepra Arti, KUSH, Mure Pritese, Mbajtese, Rrethues etj																											
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	4,630																								
2	Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	390																								
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	5,020																								
4	F V bordura betoni C 20/25 15x30 cm	ml	7,750																								
5	F.V. Bordure betoni C 20/25 10x20cm	ml	100																								
6	Bordura betoni C 20/25 6x20 cm	ml	100																								
7	F.V. Kunete betoni e parafabrikuar C 20/25 ne rruget me pllake	ml	1,205																								
8	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=200 mm	ml	40																								
9	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=250 mm	ml	2,100																								
10	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	901																								
11	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dn=400 mm	ml	291																								
12	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	230																								
13	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	525																								
14	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	200																								
15	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	11																								
16	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	16.2																								
17	F.V. Kanjella Dekorative + Iyerje me dy dyar antiruxhio	ton	43.2																								
18	Mur me biloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	540																								
19	F.V. Beton C25/30 per mure, rrethim, puseta, portale, riparime strukturash ekzistuese, etj	m ³	3,120																								
20	Mbushje me zhavorr mbi tuba, mbas strukturave, etj	m ³	3,540																								
A-4. Punime per linje ujesjellesi e cezma publike																											
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	1,960																								
2	Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	140																								
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,100																								
4	Mbushje me shtrese rere	m ³	388																								
5	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	32																								

GRAFIKU I PUNIMEVE

NDERTIM I VARREZAVE TE QYTETIT TE DURRESIT, FAZA 2
 ("REHABILITIM I ZONES QE PREKET NGA ZGJERIMI TERRITORIAL I VARREZAVE TE QYTETIT TE DURRESIT")

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Afati 24 muaj i ndare ne 30 ditore																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi																											
6	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 4.5 mm, PN 20	ml	560																								
7	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	1,582																								
8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø50	cope	40																								
9	F.V Valvul ajernxjerrese 4" Pn 25	cope	16																								
10	F.V TEE EF 50 mm	cope	28																								
11	F.V reduksion EF 50 x 40 mm	cope	28																								
12	Lidhje me rrjetin e ujesjellesit ekzitues	cope	4																								
13	Lidhje me rrjetin e ujesjellesit ekzitues	cope	16																								
14	Mikrotunel D=110 mm, poshte rruges per kalimin e tubit te polietilenit PEHD+ rakorderi, per lidhjen e rrjetit te ri te ujesjellesit ne rrjetin ekzitues	ml	52																								
15	Mbushje me zhavorr mbi tuba, mbas strukturave, etj	m ³	1,420																								
A-5. Punime per linjat dhe bazamentet e ndricimit rrugor																											
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	668																								
2	Germim me krahe, toke e zakonshme	m ³	100																								
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	768																								
4	Mbushje me shtrese rere	m ³	342																								
5	F.V Tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm	ml	3,460																								
6	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	142																								
7	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	18																								
8	F.V Beton M 200 per fiksimin e shtyllave	m ³	92																								
9	F.V Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	114																								
10	Mbushje me zhavorr mbi tuba, mbas strukturave, etj	m ³	326																								
A-4. Punime pastrimi i tominove ekzistuese dhe gjelberim e arretim																											
1	Inspektim i kolektoreve Ø (250 + 600) me automjet teknologjik i pajisur me sisteme kamerash	ml	60																								
2	Pastrim kolektori Ø (250 + 600) me automjet teknologjik per pastrimin e kolektoreve	ml	60																								
3	Trasport i llumit me automjet teknologjik deri ne 5 km	m ³	3																								
4	Instalim tubi me carje per zevendesim kolektoresh ekzistues Ø (250 + 600), (Pipe bursting)	ml	40																								
5	F.V. Fidane Shkurre dekorative, (oleander, fotinje, etj)	cope	140																								
6	F.V. bredha / pisha	cope	370																								
7	F.V. Fidane akacie ne skarpata	cope	40																								
8	F.V. Fidane bime kacavjerrese ne skarpata	cope	40																								
9	F.V. Stola druri me skelet metalik	cope	40																								
10	F.V. Stola druri me skelet metalik	cope	70																								
11	Perforcim e rikonstrukcion varreza ekzistuese ne zonat me rreshqitje aktive	cope	8																								

PROJEKTUES:

ING.GERALD DAUTAJ

ING.MIRELA ZHUPA

ING.LORENC FACJA

ING.ARTOR KOÇILJA