



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA HIMARË

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Himarë, më \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ .2023

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

\_\_\_\_\_  
Jorgo Goro

LENDË: GRAFIK PUNIMEVE

“Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitje Kullimit”

Nr	Nr/An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji I	Muaji II	Muaji III
<b>A KANALI VADITES BORSH-QEPARO</b>							
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m <sup>2</sup>	2500			
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m <sup>2</sup>	1000			
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	3000			
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	4000			
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	640			
6	an-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	10			
7	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M15 (Ndertimi i mure guri te demtuara)	m <sup>3</sup>	25			
8	2.312	Suva mure guri me krah, llac perzier M25	m <sup>2</sup>	300			
9	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	30			
<b>B KANALI VADITES SASAJ-PIQERAS</b>							
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m <sup>2</sup>	500			
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m <sup>2</sup>	1200			
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	1500			

4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	1000			
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	480			
6	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	15			
7	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15,baza e kanalit, h=8cm	m <sup>3</sup>	8			
8	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15, brezit te mureve h=10cm	m <sup>3</sup>	40			
9	2.166	F V hekur betoni periodik f6-10mm	ton	0.2			
10	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	176			
<b>KANALI VADITES SASAJ-LUKOVE-SHEN VASIL</b>							
<b>C</b>							
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m <sup>2</sup>	5500			
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m <sup>2</sup>	5000			
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	6000			
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	7000			
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1440			
6	an-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	20			
7	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M15 (Ndertimi i mure guri te demtuara)	m <sup>3</sup>	50			
9	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	25			
10	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15,baza e kanalit, h=8cm	m <sup>3</sup>	32			
11	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15, brezit te mureve h=10cm	m <sup>3</sup>	64			
12	2.166	F V hekur betoni periodik f6-10mm	ton	0.32			
13	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	258			
<b>KANALET VADITese NE HORE-VRANISHT</b>							
<b>D</b>							
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m <sup>2</sup>	1000			
2	3.2	Prerje bime te vogla $\Phi < 10\text{cm}$	m <sup>2</sup>	1000			
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	1000			
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	1000			
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	352			
6	an-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	6			
7	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llac cemento M15 (Ndertimi i mure guri te demtuara)	m <sup>3</sup>	25			
9	An-49	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	8			
10	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15,baza e kanalit, h=8cm	m <sup>3</sup>	16			

11	3.241	Struktura te holla monolite betoni C12/15, brezit te mureve h=10cm	m <sup>3</sup>	32			
12	2.166	F V hekur betoni periodik f6-10mm	ton	0.32			
13	2.37/1b	Transport matriale me kafshe, deri 1km	ton	240			

Punoi: Ing Sokrat Kreku