

## GRAFIKU I PUNIMEVE - TOTAL

Objekti: “Sistemim - Asfaltim i Rrugës së Fshatit Limjan, Nj. Adm. Kastriot, Dibër”

NR.	AN.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	AFATI I PUNIMEVE = 4 MUAJ KALENDARIKË			
		PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE			MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4
1	3.102/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shkakim ne toke (trupi i rruges)	m <sup>3</sup>	4,023.8				
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	21.3				
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, per profilimin e trupit te rruges	m <sup>3</sup>	750.0				
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	4,045.1				
		PUNIME SHITESASH - RRUGA KRYESORE			MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	7,740.0				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	9,890.0				
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	2,150.0				
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	7,740.0				
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	7,740.0				
		PUNIME SHITESASH - RRUGA SEKONDARE			MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	639.0				
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	852.0				
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10 cm, per bankine	m <sup>2</sup>	213.0				



4	3.222/2	Shtrese bnderi me granil gur kave, 6cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	639.0	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4						
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	639.0	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4						
<b>D</b>		<b>PUNIMET PER VEPRAT E ARTIT (Tombino + Kanale + Mure)</b>												
1	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	1,341.3										
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	1,341.3										
3	2.258	Mbushje me zhavorr	m <sup>3</sup>	73.8										
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per kanale anesore	m <sup>3</sup>	122.2										
5	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm, nen kanal	m <sup>2</sup>	34.9										
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per kunete	m <sup>3</sup>	29.1										
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per mure mbajtes	m <sup>3</sup>	424.5										
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (shtrese e varfer)	m <sup>3</sup>	86.0										
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per portale dhe puseta	m <sup>3</sup>	82.5										
10	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavorri Ø 300mm	m	42.0										
11	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	30.0										
12	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	6.0										
13	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	6.0										
<b>E</b>		<b>PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE</b>			MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4						
1	An124	Viejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrellike	ml	7,089.0										
2	An144	Boje akrellike (kalim per kembesore)	m <sup>2</sup>	42.0										
3	An155	F. V tabela rrugore te ndryshme	cope	15.0										

Shënim Teknik: Afati i Realizimit te Punimeve per **LOTI 1 = 1.5 Muaj**, ndersa **LOTI 2 = 2.5 Muaj** Kalendarrike

**PËRGATITI:**

**"2 ED" sh.p.k**

**Ing. Mark PEMAJ**

