

GRAFIKU I PUNIMEVE

Nr.	Nr . AN	Pershkrimi I Punimeve	Njesi	SASI	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4
		1-1. Punime Prishjeje dhe Çmontimi						
1	3,2	Prerje bime te vogla F - 10 cm	m2	405				
2	3,3	Prerje e sistemim pemesh 10-20 cm	cope	58				
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2900				
4	3-47/1b	Mbushje e ngjeshje me dhe	m3	1620				
5	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, rruga	m2	3300				
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm rruga	m2	3300				
7	AN	Shtrese rere bituminoze t=8-10cm rruga	m2	3072				
8	3.235+an	Struktura monolite betoni C 16/20 me 20% gur	m3	2415				
9	An-50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	5072				
10	3,352	Mbushje me gur kave per skoliere	m3	2838				
11	AN 51	Transport materiale ndertimi, gur kave me auto deri 20 km	ton	4825				
12	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1200				
13	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3	2900				
14	3,332	Gabiona me rrjete teli te zinguar 1x1x1.5 m	m3	2095				
15	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke per devijim lumi	m3	5287				
16	An-9	Argjinature mbi mur me zhavor per mbrojtje	m3	1200				
17	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1				

ARENA MK shpk

Adm.Natasha Myrtaj



