

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI :REHABILITIM VEPRA UJORE (KANALE+URA)

Nr	Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesa	Sasia	Afati ne muaj	
					I	II
		RIPARIM URA TIP(5X4.6) ml				
1	2.426/7	Prishje kollona ,trare b/a	m3	4		
2	An	Heqje panele ure (100x460)cm	cope	5		
3	An	Vendosje panele ure (100x460)cm	cope	5		
4	2,25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m3	75		
5	3.323	Ndertim mur guri mbajtes M50	m3	10		
6	3.352	Mbushje me gure kave	m3	10		
7	3.212	Shtresë çakëlli t=15 cm,përhapur e ngjeshur me makineri	m2	50		
8	3.244	Beton per trare +bordura C 20/25	m3	4.5		
9	3.287	Hekur betoni I zakonshem Φ 6-10 mm ²	ton	0.24		
10	3.288	Hekur betoni I zakonshem Φ > 10mm ²	ton	0.4		
		SHUMA(per 1 ure)				
		SHUMA I (per 4 ura)				
II		KANAL I HAPUR BETONI FSHATI ORMAN NR1				
1	2.1	Germim dheu me krah seksjon I detyruar toke e zakonshme	m3	75		
2	2.26/a	Germim dheu me eks me goma 0.25m3,kanal deri 2m,tok e zak,kat.III,shkarkim ne mjet	m3	75		
3	3.158/1a	Transport dheu, mbet nderti ne dist 1km	m3	150		
4	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	120		
5	3,183/a	Shtrese me zhavor 10 cm	m2	555		
6	3.243	Struktura monolite betoni C16/20 t= 12cm	m3	80		
7	3.363	Tombino me tubo betoni Φ 400 mbi shtrese betoni	ml	13		
		SHUMA II				
III		KANAL I HAPUR BETONI FSHATI ORMAN NR 2				
1	2.26/a	Germim dheu me eks me goma 0.25m3,kanal deri 2m,tok e zak,kat.III,shkarkim ne mjet	m3	30		
2	3.158/1a	Transport dheu, mbet nderti ne distanc 1km	m3	30		
3	3,183/a	Shtrese me zhavor 10 cm	m2	50		
4	3.243	Struktura monolite betoni C16/20 t= 15cm	m3	12		
5	An -57	F.V .Tob metalik D=220 mm	ml	13		
		SHUMA III				
		SHUMA I-III				
		T.V.SH 20%				
		TOTALI				

