

GRAFIKU I PUNIMEVE								
		OBJEKTI : REHABILITIMI I DIGES SE REZERVUARIT PACOMITIT, BASHKIA PERMET						
Nr	Përshkrimi i Punimeve	MUAJI						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
I.1	Punime skarifikimi							
1	Prerje bime te vogla ϕ -10cm							
2	Prerje e sistemim pemesh ϕ 10 - 20 cm							
3	Shkulje e rrenjeve te bimeve te vogla							
I.2	Punime Dheu							
4	Germim dhei me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet							
5	Pastrim rezervuari heqje aluvionesh nga(bjefi I siper , shkarkuesi k/fik pjesa fundore							
6	Transport aluvionesh mbeturina me auto deri 3.0 km							
7	Mbushje me argjile ,hedhje, rrafshim e ngjeshje dhei ne trup dige me cilinder me dhemb							
8	Transport dhei me auto deri 4.0 km							
I.3	Punime Betoni dhe Betonarmeje							
9	Struktura monolite betoni C 16/20 (pjesa fundore e bjeft te siper)							
10	Shtrese çakelli t=15cm, makadam, ngjeshur me makineri (bjeft te siper)							
11	Mure b/a per kullen e marrjes C 16/20, t=30cm, h~4 m							
12	Veshje skarpatesh 10 cm zhavor + 20 cm gure							
13	Izolimi i ujrateve ne fuga pas betonimit (bjefi I siper)							
14	Mbjellje bari ne skrapat (bjefi I poshtem)							
15	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgare Ø6mm) bjefi i siper							
16	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm (vepra e marrjes+parapeti)							
17	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, e ngjeshur makineri (kurora e diges)							
18	Shtrese stabilizant t=10cm							
19	Parapet betoni (mbingritja 65cm) beton arme C20/25							
20	Struktura monolite betoni C 16/20 (rruga kurora e diges)							
21	FV zgare hekuri Ø6mm rruga (kurora e diges)							
I.5	Punime veprat e vogla							
22	Germim shkemb i forte, sek i detyruar, me ekskavator 1 m ³ + transportin							
23	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni							
24	Detaje teknike prej betoni C16/20 (hyrje + dalje)							
I.6	Punime te shkarkuesi catastrofik							
25	Germim dhei me ekskator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III, me shk ne toke							
26	Germim me krahe seks detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, materiale mbushes							
27	Struktura te holla monolite betoni C 16/20							
28	FV zgare hekuri Ø6mm rruga (kanali)							
29	Shtrese stabilizant t=5cm							
I.7	Punime te rehabilitimit kanalit vadites pjesa nga pas (bjefi I poshtem l=1120ml)							
30	Germim me krahe seks detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, materiale mbushes							
31	Struktura te holla monolite betoni C 16/20							
32	Shtrese stabilizant t=5cm							
33	Zhbllokim I kanalit fundor (shkarkuesi) me makineri dhe zevendesimi I pjeshem I							
34	Rikonstrukcion i vepres se shperndarjes dhe zevendesim i kambanes + kapaku							
35	FV tub metalik Ø 300mm per kalimet ne rruge kanali vadites							
I.8	Punime per rruge aksesi per te diga							
36	Germim shkemb i forte, sek i lire, me ekskavator 1 m ³ + transpor							
37	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (betone kthesat)							
38	Cilindrim kasonete me rul kasoneta							
39	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri							
40	Shtrese stabilizant t=10cm							
41	Rehabilitim i sipefaqes mjedisore te demtuara dhe rehab ne gjendjen e meparshme							