

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: "NDËRTIM I RRJETIT TË KANALIZIMEVE NGA LUNGOMARE DERI NË HYRJE TË RADHIMËS"
 BOE: "I T M" shpk dhe "SRP Albanian Engineering" shpk
 Afati i punimeve: 8 muaj

Nr	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Muaji I				Muaji II				Muaji III				Muaji IV				Muaji V				Muaji VI				Muaji VII				Muaji VIII			
				Java				Java				Java				Java				Java				Java				Java							
STUDIM PROJEKTIM I RRJETIT TË KANALIZIMEVE TE UJRAVE TE NDOTURA NGA LUNGOMARE DERI NE RADHIME TË QYTETIT TË VLORËS.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
MOBILIZIMI I KONTRAKTORIT																																			
1	Pergatitja e porositve te materialeve per implementimin ne objekt	cope	1																																
2	Pergatitja e kantierit te ndertimit dhe makinerive	cope	1																																
3	Verifikimi faktik i topografise dhe Projektit ekzistues	cope	1																																
PUNIME DHEU																																			
4	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	10,624.5																																
5	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	1,235.0																																
6	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5m³, ne themele deri 2m dhe shkarkim ne mjet	m³	2,456.0																																
7	Mbushja me rere per shtratin dhe mbulesen mbrojtese per tubat CHDPE, sipas seksionit te specifikuar	m³	5,336.9																																
8	Transporti i materialit te mbetur nga germimet me kamion deri ne 10 km.	m³	10,859.5																																
9	Mbushje me material te dalë nga germimet qe nuk transportohet. Mbushje ngjeshje dheu te germuar ne kanal toke e forte.	m³	3,456.0																																
10	Mbushje me material te importuar deri 10 km. Mbushje ngjeshje dheu te germuar ne kanal toke e forte.	m³	5,522.7																																
11	Rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke e forte dhe shtresa e reres	m³	5,336.8																																
12	Mbrojtje seksioni te germimit me palankola per thellesi >1.7m	m²	3,476.0																																
RIVENDOSJA E SIPERFAQEVE																																			
AN. B01	Prerja, prishja dhe rikthimi ne gjendjen fillestare i trotareve me pillaka	m²	2,428.8																																
AN. B02	Prerja, prishja dhe rikthimi ne gjendjen fillestare i siperfaqeve me beton	m²	2,784.8																																
AN. B03	Prerja, prishja dhe rikthimi ne gjendjen fillestare i siperfaqeve te rrugeve te pashtuara	m²	3,528.6																																
AN. B04	Prerja, prishja dhe rikthimi ne gjendjen fillestare i siperfaqeve te rrugeve te asfaltuara	m²	3,192.2																																
TUBACIONE - TUBA, RAKORDERI DHE SARAÇINESKA, DHE MBËSHËTËTËSE DHE MBROJTJE, NDIHMËSE PËR PUNËT E SHTRIMIT																																			
	Tuba CHDPE, SN8	ml	11,409.0																																
2.522	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DN(OD)160, SN8	ml	3,413.0																																
2.523/1	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DN(OD)200, SN8	ml	6,103.0																																
3.164/1t	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DN(OD)315, SN8	ml	846.0																																
3.164/2t	F.V Ngarkim ne fabrik, transport ne kantier, shperndarje, shtrim dhe bashkim per tuba CHDPE DN(OD)400, SN8	ml	1,047.0																																
PUSETA POLIPROPILENI																																			
AN. E01	FV Puseta Polipropilene DN400 per lidhjet e shtepive ne linjat e reja. Me hyrje dalje deri 250 mm. H deri 2.5m. Perfshire te gjitha proceset e punes.	cope	326.0																																
AN. E01	FV Puseta Polipropilene DN400 per lidhjet e shtepive ne linjat eksistuese. Me hyrje dalje deri 250 mm. H deri 2.5m. Perfshire te gjitha proceset e punes.	cope	96.0																																
AN. E02	FV Puseta Polipropilene DN800, ne linjat e reja. Me hyrje dalje deri 315 mm. H deri 2.5m. Perfshire te gjitha proceset e punes.	cope	212.0																																
AN. E03	FV Puseta Polipropilene DN1000, ne linjat e reja. Me hyrje dalje deri 315 mm. H = 2.5m deri 4m. Perfshire te gjitha proceset e punes.	cope	114.0																																
AN. E04	FV Puseta Polipropilene DN800, ne linjat e reja. Me hyrje dalje deri 315 mm. H deri 2.5m. Perfshire te gjitha proceset e punes.	cope	42.0																																
AN. E05	FV Puseta Polipropilene DN1000, ne linjat e reja. Me hyrje dalje deri 315 mm. H=2.5m deri 4m. Perfshire te gjitha proceset e punes.	cope	25.0																																
TESTIMET E RRJETIT																																			
AN. D53	Testim i tubacioneve te kanalizimeve ne rrjedhje dhe i pusetave polipropilene	m	11,409.0																																

- Mobilizim dhe porositja e materialeve
- Germim dheu me ekskavator
- Mbushja me rere
- Transport materialeve
- Mbushje me material te germuar
- Punime per kthimin e rrugeve ne gjendjen fillestare
- Punime per kthimin e rrugeve ne gjendjen fillestare
- Shtrim tubash
- FV Puseta
- Testim i tubacioneve

Punoi: Ing. Lindita Hyseni