

RIKUALIFIKIMI I RRUGEVE TE
BRENDHME NE LAGJEN NR.3 DHE NR.4 SARANDE

GRAFIK PUNIMESH

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	1 MUAJ	2 MUAJ
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	385.0		
2	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	41.0		
3	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	94.0		
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2100.0		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2850.0		
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	6900.0		
7	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	410.0		
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	118.0		
9	3.654	Furnizim, vendosje tuba per linjen e ndricimit ø 80	m	1572.5		
10	AN	Ndertim bazamente per montim shtylla ndricimi (ø 200)	copë	65.0		
11	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	65.0		
12	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	99.0		