

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: INVESTIME NË KUADËR TË PROJEKTIT BASHKI TË ZGJUARA ENERGJIE (RRUGA ISUF SOKOLI)

Nr	EMERTIMI	Njesia	Sasia	JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 5	JAVA 6	JAVA 7	JAVA 8
1	F.V. Shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	43								
2	F.V. Ndricues projektor LED 80W, 4000K	copë	43								
3	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	43								
4	F.V. Tub fleksibel D=90mm, dy shtresor	m	1350								
5	F.V. Pusete betoni me kapak betoni me luster 33x33x30cm	copë	43								
6	Demontim shtylle ndricimi	copë	42								
7	F.V. Kabllo TU Cu, FROR 3x1.5 mm2	m	516								
8	F.V. kabllo TU Cu, FG7OR 4x6 mm2	m	1485								
9	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	copë	2								
10	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	43								
11	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	m	129								
12	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	6.88								
13	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m ³	432								
14	Prishje shtresa betoni	m ³	32.4								
15	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	464.4								
16	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	18.0								
17	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	m	90								
18	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m ²	18.0								
19	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	18.0								
20	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me krah	m ²	18.0								
21	Shtrese betoni C 16/20	m ³	22.50								
22	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	540								

Pergatiti

Ing. Elsid Sadiku