

PLAN ORGANIZIMI I PUNIMEVE TË ZBATIMIT

OBJEKTI: NDERTIMI I I NENKALIMIT NE RRUGE DHE HEKURUDHE I KANALIT TE NAUMKES

TOMBINO BOX 2COPE 2x2m (2 KUTI BOX 2.00 × 2.00 m, L = 17.00 m)

HARTOI: "DERBI-E" Shpk.

Ing. Bexhet DEDJA.

LEGJENDA

- 1 Zona kantierit dhe magazinave
- 2 Zona e parkimit të mjeteve
- 3 Hyrje/Dalje e kantierit
- 4 Depozita materiale (zhavorr, çakëll)
- 5 Depozita armature dhe kallëpe
- 6 Zona e përgatitjes së betonit
- 7 Zona e punimeve (nenkalimi)
- 8 Devijim provizor i trafikut rrugor
- 9 Akses për hekurudhën (heqje/rivendosje)
- 10 Depozitë tubash & aksesorësh
- 11 Zona e mbushjeve dhe stokut të tokës
- 12 Tualete & ambiente shërbimi
- 13 Rrjet sigurie / gardhim perimetrik

TË DHËNAT KRYESORE

Lloji i veprës:	2 kuti BOX 2.00 × 2.00 m
Gjatësia e veprës (L):	17.00 m
Pjerrësia e kanalit (S):	0.005 m/m
Prurja projektuse Q100:	15.57 m³/s
Materiali:	Beton i armatosur C35/45
Koha e zbatimit:	6 muaj (24 javë)

SIMBOLE SIGURIE

- Përdor pajisjet mbrojtëse
- Rrezik makinerish
- Punime në hekurudhë
- Rrezik materialesh të varura
- Ndalohej hyrja e paautorizuar
- Shpejtësia e kufizuar 10 km/h

PARIMET E ORGANIZIMIT

- Organizim kompakt e funksional i zonave të punës.
- Siguri në trafik rrugor dhe hekurudhor me sinjalistikë dhe gardhime të përkohshme.
- Ndarje e qartë e rrjedhës së mjeteve, materialeve dhe personelit.
- Magazinin i materialeve në zona të dedikuara.
- Akses i lirë për mjete të rënda dhe betonim.
- Menaxhim i ujërave gjatë gërmimeve me pompa.
- Pastrim i përditshëm i kantierit dhe mbrojtje mjedisit.

SERJENCA KRYESORE E PUNIMEVE (PANJE 3D)



GRAFIKU I ZBATIMIT – 6 MUJ (24 JAVË)



MJETET KRYESORE



Shënim: Ky plan organizimi mund të përshtatet në varësi të kushteve të terrenit, kushteve klimatike dhe ndryshimeve të projektit gjatë zbatimit.