

Grafiku i punimeve te Objekti : " Restaurimi i Ures se Mesit Shkoder "

Nr	An	Emertimi i punimeve	Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV	Muaji V	Muaji VI
Punime restaurimi								
1	R.5	Pastrim nga bimesia e ulet						
2	R.5/3	Pastrim nga bimesia e ulet muri ne lartesi						
3	R.5/2	Pastrim dhe tharje të rrenjeve masive						
4	3.333	Gabiona me rrjet teli te zinguar, gur kave (2*1*1) m , do te vendosen sipas formes se zhvillimit te shkembimit ne te dyja themrat e dy harqeve te medhenj sipas skices se projektit						
5	3.331	Gabiona me rrjet teli te zinguar, gur kave (1*1*1) m , do te vendosen sipas formes se zhvillimit te shkembimit ne te dyja themrat e dy harqeve te medhenj sipas skices se projektit						
6	R.10/2	Restaurim muri me gure te gdhendur ne lartesi me llac basdart M-25						
7	R.16/2	Restaurim qemeri me gure te gdhendur me llac basdart M-25						
8	3.211	Mbushje me cakull mbeturina kave t >/20cm						
9	R.26	Punime speciale , injektim i carjeve ne te dy themrat (dy krahet) e harkut te madh te ures per arsye te coptimit te shkembimit nen themelin e kembeve te ures, mbrojtja e shkembimit me nje rrjet gabionash ne nivelin e ujit sipas formes se zhvillimit te shkembimit nen bazamente e ures. Injektimi do te realizohet me pomp me llac cemento dhe granit te lare guri lumi, 1/2 (pastrim i carjeve, larje me uje, injektim laci)						
10	R.124	Ndertim skela ne lartesi me tuba hekuri						
11	R.66/1	Restaurim shtrese kalldremi 15-20 cm mbi shtrese llac M-25 dhe mbushje me rere e fugave. Kalldremi original eshte realizuar me gur lumi vendosur pa rregull. Guret jane me madhesi 10x20 cm, 15x30 cm dhe 30x30 cm, nenshtresa te jete me llac mbi zhavor, ndersa fugat te mbushen me rere. Gjate zbatimit duhet qe ti afrohem i sa me afer traites origjinale per tekniken e kalldremit do te imorvizohet ne vende						
12	R.25	Fugatim muri, qemeresh, shpatullash (pastrim mekanik + larje me uje + fugatime injektim materiali ilaci me pompe)						
13	An155	FV tabela rruqore te ndryshme D=90 cm						
14	R.69	Restaurim mur guri parapet (Komplet parapeti, ne pjesen e sipërme ne gjithë gjatesine e tij ne te dyja krahet, me pllaka guri 300x30 cm te skuadruara)						
15	An	Realizimi i dranzheve per largimin e ujrave te shiut ne dy krahet e ures (hyrje dhe dalje)						
16	2.182	F.Vendosje konstruksione metalike te thjeshta						
17	R.1/1	Hedhje dherash dhe sistemim dherash						
18	An	Furnizim dhe vendosje stola betoni						
Punime Elektrike								
1	MK 41 / 88 / 2	F.V Prozhektor 400/SM MT 400 W C/L 2.15A						
2	MK 41/87	F.V Spod Ges 272 GU 10 led Max 20 W, i rrrumbullaket i fiksuar ne bazamentin e ures						
3	3.An/57/b	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40 cm						
4	3.An/57	F.V. Sist.komandimi me rele muzgu per ndricim zonash te vecanta, ura etj.						
5	2.a-112	Panel metalik IP65 (700x550x250 mm)						
6	L6-145	F.V. Automat 3 Fazor 40 A						
7	L6-145	F.V. Llampe sinjalizuese						
1	4.142/1.29	F.V. kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione ,4x4 mm2						
2	4.131/3.5	F.V. kablo CU fuqie -1000V, me izolim gome e mbulesh plastmasi, te armuar, 4x10 mm2						
3	An-7	F.V. Bullon M-16x25 + dado + randle						
4	Analize	F.V. Bullon St/Zn M16x90 Up.met/ randle suste / randle drejte						
5	2.a-121-ana	Kanaline metalike 60x40 l fiksuar ne trupin e ures re						
6	L6-16	F.v Kuti Shperndarese 30x30						
7	L6-208/1	F.V Kanaline plastike 80x60						
8	2.519-ana	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Ø 60mm						
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla						
2	3.1	Skarifkimi bari me lopate						
3	3.2	Prerje bime te vogla Ø 10 cm						
4	3.25/c	Germim me krahe sek.detyruar gjer.b>1m, h=1.5m, tok e fort						
5	3-47/1c	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm, tok fort						
6	2-426/3	Prishje shtrese betoni						
7	2.262/4	Beton C-16/20 bazament per ndricuesit dhe fiksim tub nen shtratit e ures						
8	4-141/a7.0	F.V Shirit emetues PVC						
9	3-303	Skele metalike deri 10 m						
10	6-115	Hapja e birave per fiksimin e kanalit metalike ne krah te ures						
11	L6-115/4	Hapja e birave per kallimin e tubave deri 2" ne gure						
1	2.a-93	F.V. percjelles bakri tokezimi 35 mm2						
2	2.a-73	F.V. elektrode tokezimi "+" St/Zn 50x50x1500						
3	6-198/1	F.V. Shkeputes tokezimi						
4	6-443	F.V. Fiksime (lidhje) fashet metalike e jashtme per fiksim						
5	MK-35/70	F.V. Morset univers, shkeputes Tokz Ø 9-16 mm						
1	An	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per fiksimin e ndricuesve ne uren e re (1,05 ore /ndricues)						
2	An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km						