

BASHKIA MALESI E MADHE

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti

“ SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KASTRAT-RAPSHE ”

Faza **PROJEKT ZBATIM**

Gjatesia e rruges km 1+600 - km 6+520, L=4.92 km

Afati i perfundimit te punimeve i shprehur ne dite 120

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	15 dite								
A. PUNIME NDERTIMORE NE TRUP TE RRUGES													
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge				←————→								
1	3.2	Prekje bime te vogla ø-10cm	m2	3,200									
2	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	508									
3	3.125/a	Germim shkemb i copetuar me ekskavator 1.0 m3, shkemb, me shkarkim ne toke.	m3	3,800									
4	3.160/a	Transport dheu te germuar me skreper, L=100 m dhe V=6 -6.5 m3	m3	3,800									
5	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , per kanal in anesore, toke e zakonshme, kategoria III, shkarkim ne mjet	m3	1,476									
6	An.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	200									
7	3.48/b	Rrafshim skarpate me krah ne germim e mbushje, toke e zakonshme	m2	1,800									
8	3.184/a	Shtrese zhavorr lumi t=30cm, me cilindrim (per profilin jo shkembor)	m2	4,500									
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	1,784									
2	Punime shtresash rrugore												
1	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	17,400									
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm ne rruge dhe bankine	m2	24,800									
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	7,380									
3	Punime te ndryshme (Punime prishje)				←————→								
1	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m3	2									
2	An-48	Prishje struktura prej guri	m3	15									
4	Punime në ndertimin mureve dhe veprave te artit: tombino rrethore												
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	465.8									
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5km	m3	465.8									
3	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah per tombinot, kategoria IV	m3	46.0									

4	2.19/a	Mbushje me material shkembor pas mureve	m3	357.0								
5	3.242	Struktura monolite betoni C12/15 (nenshtresë beton i varfër)	m3	15.0								
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per muret)	m3	345.0								
7	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 100	m	225.0								
8	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 150	m	65.0								
9	An-31	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m	91.0								
10	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese	m	21.0								
11	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese	m	175.0								
13	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	7.0								
14	3.247	Struktura monolite betoni me cakell C25/30 (hyrjedaljes tombino)	m3	60.0								
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.8								
17	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	0.4								
18	3.205	Shtresë zhavorri lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri (nën tombino dhe themel	m2	200.0								
5	Punime per Sinjalsistiken											
1	An50	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	cope	2								
2	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	13								
3	An96	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	3								
4	An100	Tabele rrethi me D = 60	cope	6								

Punoi:
 LENI-ING shpk
 Ing.Nikoll PALUCA