

GRAFIKU I PUNIMEVE

Investitori :Bashkia Finiq

Objekti:Rikonstruksion i rrugës fshati Dhivër

Nr	Emërtimi i punimit	Njesia	Sasia	DITE KALENDARIKE					
				7dite	7dite	7dite	7dite	7dite	7dite
	A-1. Punime në trup të rrugës								
1	Germim dheu me eskavator 0,5 m3 me ngarkim ne mjet (traseja egzistuese)	m3	950						
2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2300						
3	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	2300						
4	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	2300						
5	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2300						
6	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	620						
7	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	80						
8	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	48						
	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	2						
1	Struktura monolite betoni C 12/15 nen ne dalje te tombinos	m3	4						
2	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	950						
Afati I krierjes se punimeve 45 dite									

HARTOI
ing:ARISTOTEL KOCI

