

**OBJEKTI: "RIKONSTRUKSION I RRJETIT TË LINJES SË FURNIZIMIT TË UJESJELLESIT NGA IMPJANTI I BOVILLES - DEPO MALOKU KAMËZ"
BASHKIA KAMËZ**

Nr.	Pershkrimi i Punimeve	PERIUDHA E NDERTIMIT (4 MUAJ)							
		Muaji 1		Muaji 2		Muaji 3		Muaji 4	
		1	2	1	2	1	2	1	2
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke								
2	Shtrese rere/Rera qe rrethon tubin								
3	Mbushje me material te dale nga germimi								
4	Largim dheu me auto 3 km								
5	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 45.4 mm, PN 16								
6	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri								
7	Shtrese stabilizanti t=5cm								
8	Shtrese cakelli me trashesi 20 cm								
9	Montimi i pikes së lidhjes se bashku me rakorderite								
10	Ndertimi i pusetes shkarkimit dhe montimi aksesoreve me rakorderive perkatese								
11	Ndertimi i pusetes se ajrimit dhe montimi aksesoreve me rakorderive perkatese								
12	Ndertimi i pusetes se kontrollit dhe montimi aksesoreve me rakorderive perkatese								

