



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit te Territorit dhe Menaxhimit te Kontratave te Infrastruktures

Grafiku I permbledhur I punimeve

Sistemimi I përrenjve brenda territorit të Bashkisë Korçë

OBJEKTI 1: Rehabilitim dhe veshje me beton përroi Kamenice									
Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3-/4	Prerje dhe sistemim pemesh d=21-40 cm	cope	68						
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	480						
3/105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m,	m3	145						
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	625						
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	1973						
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.5m3	m2	1220						
II	Punime shtresash								
3/211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me	m2	1450						
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	456						
3.244	Struktura monolite betoni C20-25(dhemb))	m3	2						
3/287	F.V hekur I zakonshem 6-10 m/m (dhemb)	ton	1.5						
	Mbrojtje lumore me gabiona								
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m,	m3	742						
3.396	Mbushje me cakull mbeturine pas gabionave	m3	880						
3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1	m3	408						
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	612						
3.334	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	796						

OBJEKTI 2 : Sistemim dhe veshje me mur guri Polene.Nj.Adm Voskop

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	87						
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	87						
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	27						
II	Mur Guri								
3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	183.3						
2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	84.6						

OBJEKTI 3 : Sistemim dhe veshje me beton i lumit te fshatit Lubonje.Nj.Adm.Vithkug

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3-/4	Prerje dhe sistemim pemesh d=21-40 cm	cope	68						
3/101/b	Germim dheu me eskavator zingjir 0.5m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2m, prani uji,kategoria IV, shkarkim ne mjet	m3	430						
3.105/b	Pastrim shtrati lumi me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m., me shk ne mjet	m3	300						
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1700						
3.158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	2130						
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1630						
II	Punime shtresash								
3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	1425						
3.244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	975						
2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(pllaka betoni 4x3.5 per ura te vogla)	m3	9.8						

OBJEKTI 4: Mure mbajtës në vend-derdhjen e përroit të Dvoranit në lumin Dunavec.fshati Mollaj

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	150						
3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	74						
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(mure+portal)	m3	9						
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 themel	m3	3						

3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	105						
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	30						
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 solete	m3	28						
2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm(solete)	ton	1.8						
2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm(themel)	ton	0.4						
II	Barazhi me dy porta								
3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	7						
3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	0.35						
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	5						
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(prita)	m3	5						
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 themel	m3	1						
2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.1						
2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.4						
	Mur Anesor L=24m								
3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	60						
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	70						
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 themel	m3	15						
3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 mure	m3	31						
2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2						
2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10mm	ton	0.5						

OBJEKTI 5: Sistemim dhe veshje me beton përroi i fshatit Goskovë Lart

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	30						
3/105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	357						
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	387						
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	294						
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.5m3	m2	972						
II	Punime shtresash								
3/211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	475						
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	144.5						

OBJEKTI 6: Sistemim dhe veshje me beton i përroit të fshatit Porodinë .Nj.Adm.Bulgarec

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3-/4	Prerje dhe sistemim pemesh d=21-40 cm	cope	10						
3.105/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	810						
3.158/a	Transport dheu te dale nga punimet deri ne 5km	m3	810						
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	720						
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.5m3	m2	2600						
II	Punime shtresash								
3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	1292						
3.244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	394.8						

OBJEKTI 7 :Sistemim dhe veshje me beton përroi Bulgarec.Nj.Adm Bulgarec

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	17						
3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	31						
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	48						
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	134						
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.25 m3	m2	240						
II	Punime shtresash								
3/211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	84						
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	37.5						
3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	16						

OBJEKTI 8: Sistemim dhe veshje me beton kanali te rruga e Repartit ,fshati Bulgarec.Nj.Adm Bulgarec

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	45						
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	45						
3.396	Mbushje me cakull mbeturine per skarpate	m3	20						
3.161/1	Rrafshim skarpate me eskavator 0.25 m3	m2	190						
II	Punime shtresash								
3/211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri(Baza e kanalit)	m2	220						

3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	60						
---------	---	----	----	--	--	--	--	--	--

OBJEKTI 9: Sistemim dhe veshje me beton përroi Gjonmadh.Nj.Adm Voskopojë

Nr An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Afati I punimeve ne 15 dite					
				I	II	III	IV	V	VI
I	Punime germim dhe mbushje								
3.405/1	Prishje strukture prej betoni(pa transport)	m3	15						
3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	164						
3/158/a	Transport dheu dhe betone te dale nga punimet deri ne 5km	m3	179						
3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	190						
II	Punime shtresash								
3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	294						
3/244/1	Struktura te holla monolite beton C-20/25	m3	88						
3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtresë betoni	ml	9						

Perpunoi
Ing Bujar Meta
Ing.Ferdinand Kosti

Grafiku I Permbledhur
Ing.Gjeodet Melsen Firanj

Drejtor D.P.P.T.M.K.I
Ndriçim Hoxha

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE

SOTIRAQ FILO