

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	muaji 1	muaji 2
		1. Trupi I diges				
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1500		
2	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe	m3	1500		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	75		
4	3.326	Mur mbajtes e themele me gur te thate per veshjen e diges	m3	252		
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 per dhembin e mbeshtetjes	m3	17		
		2.. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	100		
7	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	287		
8	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	5		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per strukturat	m3	35		
10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	20		
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.7		
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4		
13	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50		
14	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	69		