

Objekti: ``Rikonstruksion i rrugeve te brendshme dhe shkallare mbi rrugen e peste (P.Cabiri)``

GRAFIK PUNIMESH

					1 MUAJ	2 MUAJ
1	2.47/an	Germim shkembim mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	310.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	310.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1400.0		
4	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1400.0		
5	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	250.0		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	285.0		
7	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	582.0		
8	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2400.0		
9	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	950.0		
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.0		
11	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.0		
12	An1	F.v zgare Çeliku Ø 4 mm	m2	2231.0		