

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ERISELDA SEFA

Objekti: Sistemim, Asfaltim i rrugëve në Njësitë Administrative Allkaj, Fieshegan, Ballagat, Krutje, Dushk,
Vendndodhja: Bashkia Lushnjë

GRAFIK PUNIMESH

1. Sistemim, Asfaltim rruga e Argjinatures L = 610 ml fshati Zhelizhan														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2140	0.097	25.948								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2750	0.148	50.875								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	180	0.480	10.800								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	610	0.128	9.760								
5	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	100	0.085	1.063								
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	100	0.500	6.250								
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1250	0.200	31.250								
8	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	8	0.600	0.600								
9	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5	0.500	0.313								
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2140	0.130	34.775								
11	3.185	F.V. Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	610	2.040	155.550								
Sistemim, Asfaltim, Degëzimet të rrugës kryesore Lidhja e Prizrenit, fshati Kosove e Vog														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5090	0.097	61.716								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	5880	0.148	108.780								
3	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	200	0.085	2.125								

4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	200	0.500	12.500								
5	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2550	0.200	63.750								
6	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20	0.600	1.500								
7	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	30	0.500	1.875								
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	80	9.330	93.300								
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	3	15.090	5.659								
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5090	0.130	82.713								
11	2.553	F.V. Tuba betoni Ø 300 mm	ml	100	1.470	18.375								
Germim, Asfaltim rruga e Skraparllinjeve L = 1460 ml + degezim 100 ml, fshati Kosove e V														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	6300	0.097	76.388								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	7800	0.148	144.300								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	470	0.480	28.200								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	1560	0.128	24.960								
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	75	0.480	4.500								
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	500	0.085	5.313								
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	500	0.500	31.250								
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3300	0.200	82.500								
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20	0.600	1.500								
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	10	0.500	0.625								
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.7	15.090	5.093								
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2	15.090	3.773								
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	9	15.090	16.976								
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	2	15.090	3.773								
15	3.301	F.V. Guardrail- H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane, W4	ml	6	2.580	1.935								
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2	9.330	2.333								
17	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	2	1.200	0.300								
18	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.1	60.630	0.758								
19	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.83	42.630	9.752								
20	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2	60.630	1.516								
21	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	6300	0.130	102.375								
22	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	52	18.480	120.120								

4. Sistemim, Asfaltim rruga e Kuqeve L = 876 fshati Jasexhias														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3070	0.097	37.224								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3950	0.148	73.075								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	150	0.480	9.000								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	876	0.128	14.016								
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	60	0.480	3.600								
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1518	0.085	16.129								
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1518	0.500	94.875								
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1750	0.200	43.750								
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20	0.600	1.500								
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7	0.500	0.438								
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	40	3.300	16.500								
12	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	236	16.600	489.700								
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	18	2.900	6.525								
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	7	9.330	8.164								
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.5	14.850	2.784								
16	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	20	2.100	5.250								
17	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3070	0.130	49.888								
5. Sistemim, Asfaltim rruga e Dajallarëve L = 390 fshati Jasexhias														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1560	0.097	18.915								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1950	0.148	36.075								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	120	0.480	7.200								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	390	0.128	6.240								
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	325	0.185	7.516								
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	30	0.480	1.800								
7	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	120	0.085	1.275								
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	120	0.500	7.500								

9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	780	0.200	19.500								
10	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10	0.600	0.750								
11	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	5	0.500	0.313								
12	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	15	3.300	6.188								
13	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1	14.850	1.856								
14	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1560	0.130	25.350								
15	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	5	2.100	1.313								
16	An	Shtresë betoni (C16/20 me zgarë hekuri) me stampim	m2	325	1.250	50.781								
6. Sistemim, Asfaltim rruga e Mullalinjeve L = 351 fshati Jasexhias														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1415	0.097	17.157								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1750	0.148	32.375								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	160	0.480	9.600								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	351	0.128	5.616								
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	20	0.480	1.200								
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	160	0.085	1.700								
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	160	0.500	10.000								
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	700	0.200	17.500								
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10	0.600	0.750								
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6	0.500	0.375								
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1	14.850	1.856								
12	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	11	2.100	2.888								
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1415	0.130	22.994								
7. Sistemim, Asfaltim rruga Trokallareve fshati Ngurrez e Vogel														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1555	0.097	18.854								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2000	0.148	37.000								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	120	0.480	7.200								
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2000	0.089	22.250								

5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	40	0.480	2.400								
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne token	m3	50	0.085	0.531								
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	50	0.500	3.125								
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	970	0.200	24.250								
9	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	9	0.500	0.563								
10	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	30	3.300	12.375								
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1	14.850	1.856								
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1555	0.130	25.269								
13	2.553	F.V. Tuba betoni Ø 300 mm	ml	70	1.470	12.863								
14	2.556	F.V. Tuba betoni Ø 600 mm	ml	75	3.610	33.844								
15	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	4	8.300	4.150								
16	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	20	0.870	2.175								
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	40	9.330	46.650								
8. Sistemim, Asfaltim rruga Faslli Veliu fshati Ngurrez e Vogel														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2410	0.097	29.221								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3000	0.148	55.500								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	210	0.480	12.600								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	610	0.128	9.760								
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	860	0.089	9.568								
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	60	0.480	3.600								
7	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne token	m3	330	0.085	3.506								
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	330	0.500	20.625								
9	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	1520	0.200	38.000								
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	8	0.500	0.500								
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	2	3.300	0.825								
12	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1	14.850	1.856								
13	2.556	F.V. Tuba betoni Ø 600 mm	ml	140	3.610	63.175								
14	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	3	8.300	3.113								
15	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2410	0.130	39.163								
16	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	31	0.870	3.371								

9. Sistemim, Asfaltim Segmenti rrugor i Ambulances L = 255 ml fshati Dushk Fshat														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	895	0.097	10.852								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1150	0.148	21.275								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	30	0.480	1.800								
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1150	0.089	12.794								
5	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	250	0.085	2.656								
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	250	0.500	15.625								
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	520	0.200	13.000								
8	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10	0.600	0.750								
9	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4	0.500	0.250								
10	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	895	0.130	14.544								
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	26	9.330	30.323								
10. Sistemim, Asfaltim rruga Miresia fshati Dushk Fshat														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3870	0.097	46.924								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4975	0.148	92.038								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	170	0.480	10.200								
4	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4975	0.089	55.347								
5	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	220	0.085	2.338								
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	220	0.500	13.750								
7	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2210	0.200	55.250								
8	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20	0.600	1.500								
9	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4	0.500	0.250								
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1	15.090	1.886								
11	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	5	2.100	1.313								
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3870	0.130	62.888								

13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	110	9.330	128.288								
11. Sistemim, Asfaltim rruga e Sharkenjeve L = 360 ml fshati Dushk Fshat														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1440	0.097	17.460								
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1800	0.148	33.300								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	70	0.480	4.200								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	255	0.128	4.080								
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1800	0.089	20.025								
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne token	m3	200	0.085	2.125								
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	200	0.500	12.500								
8	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	720	0.200	18.000								
9	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	20	0.600	1.500								
10	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4	0.500	0.250								
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2	15.090	3.773								
12	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	1440	0.130	23.400								
13	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	180	2.100	47.250								
14	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	20	0.870	2.175								
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	36	9.330	41.985								
12. Sistemim Asfaltim i rrugeve ne fshatin Balaj L = 1355 ml														
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	OP / NJËSI	DITË PUNE	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	5035	0.097	61.049								
2	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	5035	0.130	81.819								
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	370	0.480	22.200								
4	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	815	0.128	13.040								
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6615	0.148	122.378								
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria III, me shk ne token	m3	265	0.085	2.816								
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	265	0.500	16.563								
8	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6	18.800	14.100								
9	2.554	F.V. Tuba betoni Ø 400 mm	ml	10	2.100	2.625								
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1	15.090	1.886								

11	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2500	0.200	62.500								
12	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	10	0.600	0.750								
13	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	26	0.500	1.625								
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	22	9.330	25.658								
15	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.5	46.100	2.881								
16	An	Shtresë betoni (C16/20 me zgarë hekuri) me stampim	m2	320	1.250	50.000								
Totali						4,496.20								

Nr. I punëtorëve 26
Nr. I ditëve kalendarike 242

Hartoi: Ing. Artur Sinani
 Ing. Xhoana Ikonomi
 Ing. Floriana Tusha
 Ing. Arben Muça
 Ark. Oksana Baxho

Përgjegjës: Ark. Alban Manoku

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Mjedisit.
Ing. Ariola Beqo