

Projektuesi: ARENA MK SHPK

Objekti: Rikonstruksion i pjesshem i ambjenteve te vecanta ne godinen A dhe B prane drejtorise se pergjithshme te arkivave te shtetit

GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5
1. PRISHJE								
1	2.426 /1	Prishje mur tulle me pastrim	m3					
2	2.426 /6	Prishje mure beton/arme	m3					
3	2.426 /3	Prishje shtresa betoni	m3					
4	2.426 /11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2					
5	2.426 /12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2					
6	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dysHEMEJE	m2					
7	2.426 /14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m2					
SHUMA 1:								
2. PUNIME SHITRESASH 2								
8	2.281 /1	Heqje bazamake shkallësh	m2					
9	2.281 /2	Heqje shtrese lluster-çimento ne tarace	m2					
10	2.281 /5	Heqje pllakash majolike	m2					
11	2.590	Heqje kapuç parapeti ne tarace	m2					
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3					
13	2.262 /3	Shtrese betoni C 12/15	m3					
14	2.277	Shtrese lluster çimento 1:2, t=30mm	m2					
15	2.261	Shtrese rere	m3					
16	2.267 /1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2					
17	2.273 /5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2					
SHUMA 2:								
3. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE								
18	2.239 /a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2					
19	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2					
20	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë					
21	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml					
22	2.196 /c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2					
23	2.256 /b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2					
SHUMA 3:								
4. PUNIME DYER DRITARE								
25	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2					
26	2.370 /1	Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2					
27	2.373 /a	Vetrato xhami i temperuar	m2					
28	2.383 /1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2					
29	2.375 /1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2					
30	2.395 /1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2					
SHUMA 4:								
5. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI								
31	2.297 /2b	Veshje muri me kartonxhes	m2					

32	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2					
34	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2					
35	2.324	Plintuse pllake grez	ml					
36	2.326	Veshje me pllake majolike	m2					
37	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2					
38	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2					
		SHUMA 5:						
		6. PUNIME BETONI DHE B/A						
39	2.119/1b	Arkitrare b/a C 25/30, h~4 m	m3					
40	2.109	Themel e xokol betoni C 12/15	m3					
41	2.111	Mure betoni C 12/15	m3					
		SHUMA 6:						
		7. PUNIME DHEU						
42	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3					
43	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b=2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3					
44	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3					
		SHUMA 7:						
		8. PUNIME MURATURE TULLE						
45	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3					
		SHUMA 8:						
		9. PUNIME HEKUR BETONI						
46	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton					
47	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton					
48	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton					
		SHUMA 9:						
		10. PUNIME BOJATISJE						
49	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2					
50	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2					
51	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml					
		SHUMA 10:						
		11. PUNIME GERMIMI						
52	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3					
		SHUMA 11:						
		12. ANALIZA JASHTE LISTE						
53	An	F.V grila rrollon material poliester	m2					
54	An	F.V shandan ceremonial	copë					
55	An	F.V Dyer Antipanik me te gjithë aksesoret	m2					
56	An.H/S 12	F.V Brryl dBB 50 45°	copë					
57	An.H/S 13	F.V Brryl dBB 110 45°	copë					
58	An.H/S 14	F.V Brryl dBB 50 87°	copë					
59	An.H/S 15	F.V Brryl dBB 110 87°	copë					
60	An.H/S 16	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.15 m	copë					
61	An.H/S 17	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.25 m	copë					
62	An.H/S 18	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=0.5m	copë					
63	An.H/S 19	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D50, L=1 m	copë					
64	An.H/S 20	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 0.5 m	copë					
65	An.H/S 21	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, 1 m	copë					
66	An.H/S 22	F.V Tub Shkarkimi Silencioz me 3 Shtresa D110, L=2 m	copë					

67	An.H/ S 23	F.V Tubo shkarkimi i Rrudhosur HDPE d110 mm, kompletuar me gjitha brrega, brryla, dhe aksesoret e nevojshem per montim	ml					
68	An.H/ S 24	F.V Pike Kontrolli D110, per intalime te brendhshme, kompletuar me kapak dhe te gjitha aksesoret e nevojshem per instalim	copë					
69	An.H/ S 25	F.V Pilete DysHEMEJE per tualetet me guarnizion hidroizolues	copë					
70	An.H/ S 27	M. Lavaman tualeti i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë					
71	An.H/ S 28	M. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjithë kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	copë					
72	An.H/ S 29	F.V Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesori per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	copë					
73	An.H/ S 30	V.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi 100 liter Instalimi: Vertikal/DysHEME Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem	copë					
SHUMA 12:								
13. PAJISJE JASHTË LISTE								
74	Pj	F. Lavaman tualeti Porcelani i kompletuar me gjith mishelator dhe minivalvula, dhe aksesoret e nevojshem per montim.	copë					
75	Pj	F. WC Alla Frenga Porcelani e kompletuar me gjithë kasete shkarkimi, minivalvul, dhe elementet e fiksimit ne mur, si dhe rakorderi montimi.	copë					
76	Pj	F. Komplet tualeti WC, Lavaman, si aksesori per instalimin e ne mure per personat me aftesi te kufizuar	copë					
77	Pj	F.Ngrohes Uji Elektrik 100 liter me eficence energjie: Volumi 100 liter Instalimi: Vertikal/DysHEME Fuqia: 1.5 kW Tensioni: 230 V Presioni Max: 8 bar E kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem	copë					
78	Pj	Ashensor 3kt , me te gjitha aksesoret kapacitet 500kg	copë					
SHUMA 13:								

Preventivuesi: ARENA MK shpk
Ing. Endrit MYRTAJ

Investitori: DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE