

GRAFIKU I PUNIMEVE**Objekti: Riparimi i Argjinatures te majte te lumit Bistrice ne Cuke, Sarande**

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	NDARE NE MUAJ			
				I	II	III	IV
	1. PUNIME SHPYLLEZIMI						
1	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	27299				
	2. PUNIME GERMIMI						
2	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m^3 , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji $\sim 1\text{m}$, kategoria III, me shk ne toke	m3	2034				
3	Germim e transport dheu kat III-te me skreper, $L=100\text{m}$ dhe $V=6\sim 6.5\text{m}^3$	m3	1174				
4	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe	m3	31685				
5	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m^3	m2	40090				
	3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
6	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	1105				
7	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur	m3	332				
	4. PUNIME SHTRESASH						
8	Shtrese çakelli mbeturine kave $t=15\text{cm}$, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	11742				
	5. ANALIZA JASHTE LISTE						
9	Germim + transport dheu deri 1 km per skarifikim e trupit te argjinatures ekzistuese me esk. 0.5 m^3 , tmes= 15 cm	m3	5871				
10	Mbushje me cakell mbeturine kave perzier me argjila deri 60% ne trupin e argjinatures	m3	31685				
11	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	13811				
12	Mbjellje bari ne skarpatat e argjinatures	m2	24976.76				

Preventivuesi:**ARGI shpk****ing. Llambi Tarka****Llambi****Tarka**

signed by
Llambi Tarka
Date: 2026.09.10
16:47:45 +02'00'