

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : "NDERTIM RRUGA KARDHIQ - DELVINE " LOTI 4 (Shtese Kontrate)

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Kohezgjatje ne muaj	Muaji 1				Muaji 2				Muaji 3				Muaji 4				Muaji 5				Muaji 6			
	A- PUNIME NE RRUGE				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet.	m³	43.849,00	4,0																								
2	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transpor per kasonete, shkallezimi i skarpatave ekzistuese ne seksionet ne mbushje, veprat e artit (mure + tombino)	m³	109.284,00	4,0																								
3	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir shkallezimi i skarpatave ekzistuese ne seksionet ne mbushje, veprat e artit (mure + tombino)	m3	16.715,00	4,0																								
4	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km i dale nga germimi	m³	43.849,00	4,0																								
5	Transport shkembi i dale nga germi me auto deri 5.0 km	m³	16.715,00	4,0																								
6	Mbushje me zhavorr pas mureve	m³	742,00	0,5																								
7	Mbushje me zhavorr + ngjeshje per trupin e rruges dhe shkallezimit te skarpatave ne seksionet ne mbushje, dhe tombinot	m³	969,00	0,5																								
8	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per trupin e rruges, shkallezimit te skarpatave ne seksionet ne mbushje, dhe tombinot	m³	9.554	1																								
B	Nën - Baza dhe baza																											
Nr-	Emërtimi	Njësia	Sasia	Kohezgjatje ne muaj																								
B/1	Nën - baza																											
1	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	24.030,33	2,0																								
B/2	Baza me binder, shtresa konsumuese me Asfaltobeton konglomerat bituminoz																											
1	Shtresë binderi me granil gur kave 6cm, me makineri	m²	25.625,71	1,00																								
2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	30.243,58	0,50																								
3	Shtrese konglomerati 8cm, me makineri	m²	20.968,48	1,00																								
4	Shtresë stabilizant t=20cm ne rruge	m²	24.090,67	1,00																								
5	Shtresë stabilizant t=20cm per bankinat e paasfaltuara	m²	1.185,26	0,50																								

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : "NDERTIM RRUGA KARDHIQ - DELVINE " LOTI 4 (Shtese Kontrate)

[illegible]

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : "NDERTIM RRUGA KARDHIQ - DELVINE " LOTI 4 (Shtese Kontrate)

[illegible]