

GRAFIKU I PUNIMEVE

EMËRTIMI I OBJEKTIT: "Rehabilitimi i rrëshqijes fshati Arst "Segmenti rrugor Qafe Mali - Fierze"

Nr.	An	Emërtimi	Njësia	Sasia	MUAJI																	
					J.1	J.2	J.3	J.4	J.1	J.2	J.3	J.4	J.1	J.2	J.3	J.4	J.1	J.2	J.3	J.4	J.1	J.2
A - Punime sistemimi ne skarpate																						
1. Rehabilitim Rreshqijte																						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	143.53																		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	1,146.00																		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	229.20																		
4	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	1,060.33																		
5	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (Beton per kanalet)	m ³	180.6																		
6	An 1	Gabiodren (drenazh nentokesor I parafabrikuar)	ml	382.0																		
7	2.584	Puse kontrolli 1.75x1.75x1.5m	cope	2.0																		
8	An - 8	F.V Tuba PVC Ø 400 mm per linja te jashtme	ml	120.00																		
9	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	ton	210.00																		
B - Punime ne rruge																						
1. Punime prishje, germimi dhe mbushje																						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,931.0																		
2	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m ³	600.0																		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	56.0																		
4	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	84.0																		
5	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	4.6																		
6	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	3,475.0																		
2. Punime Pilotash																						
1	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (Beton per kune)	m ³	10.5																		
2	3.617/1	F.V bordura betoni 15x30 cm	ml	144.5																		
3	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (Beton 1 varfer per mur prites)	m ³	25.00																		
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (Beton per mur prites)	m ³	161.00																		
5	3.183/a	Shrese zhavor lumi t=10cm	m ²	290.00																		
6	3.287	F.v hekur për murin prites dhe kanalet Ø 6 ~ 10 mm	ton	10.46																		
7	3.288	F.v hekur për murin prites Ø > 10 mm	ton	5.04																		
8	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	350.00																		
9	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	ml	220.00																		
10	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 per pilotat H=15m	m ³	211.1																		
11	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 per pilotat H=12m	m ³	546.0																		
12	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 per pilotat H=9m	m ³	158.2																		
13	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 per traun lidhes te pilotave	m ³	144.5																		
14	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 per veshjen me beton te pilotave	m ³	86.7																		
15	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per mbushjen e hapësirave ndermjet pilotave ndermjet pilotave per lartesine e pilotave qe vishet me beton	m ³	47.7																		
16	An	Shpim me sonda me nevojën për këmbim gjat procesit të shpimit, thellesia (10-20m).	ml	1,950.0																		
17	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem Ø > 10mm per pilotat, sipas vizatimeve H=15m	ton	57.96																		
18	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem Ø > 10mm per pilotat, sipas vizatimeve H=12m	ton	154.06																		
19	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem Ø > 10mm per pilotat, sipas vizatimeve H=9m	ton	42.56																		
20	3.288	F.V hekur betoni i zakonshem Ø > 10mm per traun e pilotave	ton	21.80																		
21	2.519	F.V Tub pvc Ø - 90mm	ml	180.0																		
22	An-49	Prishje e strukturave prej betoni (Thyesje Kokes se Pilotave)	m ³	38.7																		
3. Punime shresa rrugore																						
1	3.226/1	Shrese asfaltobetonit me granit gur kave, 4cm, me makineri	m ²	1,027.0																		
2	3.222/2	Shrese benderi me granit gur kave, 6cm me makineri	m ²	1,027.0																		
3	3.212/c	Shrese stabilizant t=15cm	m ²	1,027.0																		
4	3.211	Shrese çakelli mbeturine kave t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1,320.0																		
5	3.212/d	Shrese stabilizant t=20cm (Bankina)	m ²	145.8																		
4. Punime Sinjalistike dhe Guardrail																						
1	An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valze ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	200.0																		
2	Prev Fitues	Vijezim me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	500.0																		
3	An156	F.V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	2.0																		
4	An158	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.0																		
5	An105	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	2.0																		
6	An119	Pervijues modulare te kthesave (cift)	cope	4.0																		
C.Punime ne vepra arti																						
F.V. tobinot rrethore f - 1000 b/a																						

