



Nr	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	SASIA	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8	MUAJI 9	MUAJI 10	MUAJI 11	MUAJI 12	MUAJI 13	MUAJI 14	MUAJI 15	MUAJI 16	MUAJI 17	MUAJI 18	MUAJI 19	MUAJI 20	MUAJI 21	MUAJI 22	MUAJI 23	MUAJI 24
3	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tombinos dhe portaleve,	m <sup>3</sup>	29.10																								
4	F.v. shtrese niveluese me zhavorr t - 10cm per dyshemene e tombinove katrore, portalet e hyrje daljeve dhe soletave te perafirit,	m <sup>2</sup>	299.00																								
5	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. .importi cilesia 1, i siperfaqeve qe kane kontakt me token,	m <sup>2</sup>	444.00																								
6	F.v. hekur betoni per tombinot katrore O >12 mm,	ton	25.00																								
<b>PUNIME PER TOBINO BOX 3X3</b>				Fillojne Javen 26 - Mbaron Javen 48																							
1	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per portalet e tombinove katrore.	m <sup>3</sup>	9.00																								
2	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per muret, soleten, dhe dyshemene e tombinove katrore.	m <sup>3</sup>	42.40																								
3	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tombinos dhe portaleve,	m <sup>3</sup>	4.80																								
4	F.v. shtrese niveluese me zhavorr t - 10cm per dyshemene e tombinove katrore, portalet e hyrje daljeve dhe soletave te perafirit,	m <sup>2</sup>	97.20																								
5	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. .importi cilesia 1, i siperfaqeve qe kane kontakt me token,	m <sup>2</sup>	105.84																								
6	F.v. hekur betoni per tombinot katrore O >12 mm,	ton	9.53																								
<b>PUNIME DHEU PER TOBINO</b>				Fillojne Javen 9 - Mbaron Javen 49																							
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	10,724																								
2	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	1,082																								
3	Mbushje me zhavorr pas mureve te tombinove	m <sup>3</sup>	2,575																								
4	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	ml	11,806																								
<b>PUNIME PER SOLETAT RAKORDUESE</b>				Fillojne Javen 29 - Mbaron Javen 40																							
1	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per soletat rakorduese	m <sup>3</sup>	165.00																								
2	F.v. hekur betoni per tombinot katrore O >12 mm,	ton	13.30																								
<b>GABIONA PER SISTEMIME UJORE</b>				Fillojne Javen 20 - Mbaron Javen 48																							
1	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x0.5 m	m <sup>3</sup>	56																								
2	Shtrese stabilizant t=15 cm nen muret gabion	m <sup>2</sup>	67																								
3	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per koken e murit prites gabjon	m <sup>3</sup>	11.2																								
<b>VI. PUNIME PER MURET</b>				Fillojne Javen 9 - Mbaron Javen 49																							
<b>Punime per muret mbajtese</b>				Fillojne Javen 9 - Mbaron Javen 37																							
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	6,468.0																								
2	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m <sup>3</sup>	2,500.0																								
3	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	8,968.0																								
4	Mbushje me çakull nga gurorja t=20cm (nen themelin e murit)	m <sup>3</sup>	5,605.0																								
5	Struktura monolite betoni C 12/15 , beton nivelues nen bazamentin e themelit te mureve mbajtes	m <sup>3</sup>	549.5																								
6	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per Themelin dhe Mure Mbajtes	m <sup>3</sup>	4,803.2																								
7	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 – 10mm	ton	35.7																								
8	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	321.2																								
<b>Punime per muret prites</b>				Fillojne Javen 12 - Mbaron Javen 49																							
1	Struktura monolite betoni C 12/15 , beton nivelues nen bazamentin e themelit te mureve prites	m <sup>3</sup>	253.5																								
2	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per muret prites	m <sup>3</sup>	3,198.0																								
3	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 – 10mm	ton	25.2																								
4	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 10mm	ton	424.0																								
5	Mbushje me shkemb te germuar me pare, (te dale nga germimi i trupit te rruges) pas mureve	m <sup>3</sup>	2,794.0																								
6	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25, per kuneta	m <sup>3</sup>	2,688.0																								
<b>VIII. PUNIME PER MBROJTJE SKARPATASH</b>				Fillojne Javen 41 - Mbaron Javen 59																							
1	Mbrojtja e shpateve nga rrenja e gureve me gjeomat I perbere nga nje polimer tredimensional dhe rrjete teli heksagonale 6x8cm I mbuluar me galvan Zn 5% Al ne formacione flishore	m <sup>2</sup>	11,370																								
2	F.V Rrjete teli per mbrojtjen e shpateve e veshur me galvan 8x8 cm heksagonal me diameter 2.4 mm me bordature anesore me fi 3.4 ose 3 mm, ne formacione gelqerore	m <sup>2</sup>	11,370																								
3	F.V ankera vetshpues , me diametra te ndryshem sipas Vizatimeve perkatese per mbrojtjen e skarpatave ne formacione flishore etj.	ton	7.00																								
4	Vrima drenazhi, d=75mm, L=6m	cope	338																								
<b>IX. PUNIME PER SINJALISTIKEN</b>				Fillojne Javen 92 - Mbaron Javen 104																							
1	Pervjues modulare te kthesave - çift 60x60	cope	408.00																								
2	Tabele tetekelesore e vogel me A-B.60-20 (STOP)	cope	23.00																								
3	Tabele tetekelesore A=90	cope	126.00																								
4	Tabele rrethi detyrimi normal D=60	cope	39.00																								
5	Signale drejtimi interurbane 150x40	cope	8.00																								
6	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	18.00																								
7	Tabela katrore e vogel me diagonal vertikale 40x25	cope	34.00																								
8	Pervjues normal anesor	cope	8.00																								
9	Tabele e madhe informative + Bazamenti + Konstruksioni	cope	4.00																								
10	Flambe	cope	4.00																								
11	Guardrail H1W3 I anesore me 2 valezame ne 1 ane + aksesore (ne rruges)	ml	18,622.00																								
12	Guardrail H2/W5 per ure, anesore 3 vale ne nje ane ,(elementi i lart) + aksesoret (ne struktura betoni)	ml	2,964																								
13	Vjezaz shirita gjaesor dhe anesor gjeresi 15cm boje B/C spray (I plote)	ml	64,680.00																								
13	Boje Bikomponente Sprajt	m <sup>2</sup>	96.8																								
<b>X. PUNIME PRISHJE DHE PASTRIM.SPOSTIM LINJASH</b>				Fillojne Javen 4 - Mbaron Javen 12																							
1	Prishje struktura prej betoni	m <sup>3</sup>	1,400																								
2	Prishje mur bloqje betoni	m <sup>3</sup>	280																								
3	Prerje bimë të vogla ø-10cm	m <sup>2</sup>	21,560																								
<b>XI. PUNIME PER FIBREN OPTIKE</b>				Fillojne Javen 59 - Mbaron Javen 67																							
1	Germim dheu me excavator me goma 0.25 m <sup>3</sup> toke e zakonshme ne kanale deri 2 m me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	2,156																								
2	F.V. tubo plastmasi. (2 x fi - 40mm)	ml	21,560																								
3	Mbushje me rere per fibrat optike	m <sup>3</sup>	1,509.2																								
4	F.V. puseta me kapak gize per kanalim e fibrave optike	cope	43																								
5	F.V. shirit tregues	ml	21,560																								
<b>ZONA E PARKIMEVE</b>				Fillojne Javen 73 - Mbaron Javen 81																							
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, per sheshpushimet	m <sup>3</sup>	5,100																								
2	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	5,100																								
3	Shtrese stabilizant t=15 cm per sheshpushimet	m <sup>2</sup>	6,154																								
4	Shtrese stabilizant t=15 cm per bankinat	m <sup>2</sup>	829																								
5	Shtrese çakell t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa)	m <sup>2</sup>	12,308																								
6	Mbushje me çakull e gure nga gurorja t=20cm	m <sup>3</sup>	918																								
7	Cilindrim Kasonete me Rrul (sheshpushime dhe hyrje-dalje)	m <sup>2</sup>	5,280																								
8	Shtrese binderi me granit gur kave,6cm,me makineri (sheshpushime dhe hyrje-dalje)	m <sup>2</sup>	5,280																								
9	Shtrese asfaltbetoni me granit guri kave, 4cm, me makineri (sheshpushime dhe hyrje-dalje)	m <sup>2</sup>	5,280																								