

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: NDERTIM MINIPARKU PRANE ARGJINATURES SE LUMIT SHKUMBIN
QYTETI LIBRAZHD DHE REHABILITIMI I ISH-VENDDEPOZITIMIT TE MBETJEVE URBANE

Nr	Emertimi I Punimeve	MUAJI I I-re		MUAJI I II-te		MUAJI I III-te	
		2 javeshi I-re	2 javeshi II-te	2 javeshi I-re	2 javeshi II-te	2 javeshi I-re	2 javeshi II-te
NDERTIM MINIPARKU PRANE ARGJINATURES SE LUMIT SHKUMBIN							
	<i>Punime ne territor</i>						
1	Pastrim terreni me fadrom dhe ngjeshje me rul.						
2	Germim me ekskavator dheu vegjetal, (per mbushje me dhe per sip.gjelberuar).						
3	Transport dheu vegjetal , me auto deri 5.0 km						
4	Mbushje 30 cm dhe nivelim me mjet i siperfaqes per gjelberim						
5	Germim dheu me makineri, pastrim kanalet e perrenjve.						
	<i>Punime per rrugicat</i>						
1	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, t= 20 cm						
2	Shtrese zhavorri lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri						
3	Shtrese granili t=10cm, perhapur me krahe e ngjeshur me makineri						
4	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri, pista e vrapit.						
5	Shtrese asfaltbetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri, pista e vrapit						
6	Bordura betoni 8x20 cm						
7	Struktura monolite betoni C 16/20 per fiksime bordura						
6	F V tuba te brinjezuar 75 mm per ndricim						
	<i>Punime per ndertim elemente urbane ne park.</i>						
1	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje						
2	Shtrese zhavorri nenshtrese shkallet betoni.						
3	Struktura monolite betoni C 16/20, ndertim shkalle dhe rampe						
4	Struktura monolite betoni C 16/20 anesore e shkalleve						
5	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm						
6	Parapet metalik per shkalle						
7	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50						
8	Struktura monolite betoni C 16/20 per bazamentin e vendpushimit						

9	Mbrojtese strukture metalike tek perrenjte						
10	Konstruksione metalike per ura te vogla dekorative						
11	Struktura monolite betoni C 16/20 per bazamentin rrethor ne hyrje						
12	Bordura dekorative betoni 20cm gjeresi						
13	Cezem betoni dekorative me 4 rubineta.						
14	F V konstruksione metalike te thjeshta, zgare kullimi cezma						
15	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16						
16	F.V Tuba e rakorderi PVC, 70 mm , shkarkim cezma						
17	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16, sistemi kryesor i ujitjes						
18	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm,kapak b/a.						
19	Pusete kontrolli dhe shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm,kapak b/a.						
20	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm						
21	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm						
	<i>Punime gjelberimi</i>						
1	F.V. Fidane Peme dekorative						
2	F.V mbjellje peme dekorative 16-18cm						
3	F.V. bredha me d > 10 cm						
4	F.V. Fidane shkurre dekorative						
5	Mbjellje bari						
	REHABILITIM ISH VENDEPOZITIMI MBETJEVE URBANE						
1	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3, mbulim mbeturina						
2	Germim e transport mbetje urbane te shperndara jashte zones qe do te sistemohet e rrethohet , me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3,						
3	Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli, h = 1.5 m.						
4	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute., themel gabiona						
5	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m						
6	Mbjellje peme fidane						