

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION I RRUGEVE TE LAGJES SE SPITALIT

Nr.	Nr.An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	MUAJI I				MUAJI II				MUAJI III			
				JAVA I	JAVA II	JAVA III	JAVA IV	JAVA I	JAVA II	JAVA III	JAVA IV	JAVA I	JAVA II	JAVA III	JAVA IV
1	2	3	4												
1.-Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge															
1	3.104/b	Germim dheu seksion i lire me eskavator 0.5 m³ me gjeresi b>2m, kat.IV, shkarkim ne mjet	m³												
2	2.37/5a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³												
2.-Punime ne Ndrichimin Rrugor															
1	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm,per linjen elektrike	ml												
2	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqje ±1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10 mm²	ml												
3	4.149/4	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4.0 mm2	km												
4	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope												
5	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope												
6	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope												
7	3.An	F.V ndriques Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampë led	cope												
8	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope												
9	4.150/7	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per tokezim me sexion 16 mm²	km												
10	2.522	Tub pvc Ø 170 mm per fiksimin e shtyllave	ml												
11	An	Furnizim e vendosje kuader komandimi komplet	cope												
3.-Punime Prishje dhe Skarifikimi															
1	An-49	Prishje shtresa betoni betoni	m³												
2	An	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m²												
3	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m²												
4.-Punime Shtresash ne Rruge															
1	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m²												
2	3.225/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m²												
	An.	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m²												
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²												
4	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m²												
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20,beton I stampuar per rrugicat, t=15 cm	m³												
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20,beton I stampuar per rruget, t=20 cm	m³												
7	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, nen rrugen me pllaka guri,t=10 cm	m³												
8	An.	Pllaka guri 40*40cm ranor dhe gelqeror per rruge t= 6-10cm,	m²												
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per bordura te derdhura ne vend	m³												
10	2.166	F.V hekur betoni periodik Φ+10 mm, Feb-44	ton												
5. Ndertimi KUB ,KUZ															
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3, toke zak me shkarkim ne mjet per kanalizime	m³												
2	2.37/5a	Transport mbetje ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m³												
3	3.An-1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm per kub&kuz	ml												
4	2.556	F.V tuba betoni Ø 600 mm	ml												
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m³												
6	2.261	Shtrese rere nen dhe mbi tubacione	m³												
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, per kuneta	m³												
8	An - 23	Pusete shiu me beton C15/20, 40 x 60cm, me zgare gize	cope												