



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA E QYTETIT KORCE
D.P.K.ZH.T
Sektori I Projekteve

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Rikonstruksion rrugësh në Njësitë Administrative (Faza I)

Nr an	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	Koha në muaj		
				I	II	III
1	Rikonstruksion i rrugëve fshati Mborje					
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	147.00			
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	980.00			
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	980.00			
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	980.00			
3/226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	980.00			
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	7.00			
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	350.00			
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	250.00			
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	250.00			
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	250.00			
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	176.40			
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	700.00			
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	20.00			
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	16.00			
	Punime kanalizimi					
3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	220.00			

3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN4 DN300	ml	140.00			
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	150.00			
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	18.00			
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	70.00			
An-21	Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize	cop	4.00			
An	Puseta sherbimi b/a,40x40x80cm,me kapak gize	cop	3.00			
An-22	Puseta shiu b/a,40x40x100cm,me kapak zgare hekuri	cop	10.00			
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	140.00			
	Punime ndriçimi rrugor					
3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	11.00			
3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	11.00			
an	F.v.ndricues rrugor LED 36 W	cope	11.00			
an	F.V. percjelles alumini me izolim p-vc 6 mm2	ml	330.00			
an.2/19	germim dheu me krah	m3	7.00			
3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	7.00			
2	<u>Rikonstruksion i rrugës fshati Birani</u>					
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	177.00			
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1180.00			
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1180.00			
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1180.00			
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	1180.00			
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	12.20			
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	610.00			
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	245.00			
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	245.00			
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	245.00			
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	187.80			
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m3, tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	9.00			
3/212	Shtrese cakull 15 cm makadam (bankinat)	m ²	45.00			
	Punime kanalinzimi					

3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	450.00			
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN4 DN300	ml	270.00			
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	90.00			
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	15.00			
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	150.00			
An-21	Puseta shkarkimi b/a,1x1x1.5m,me kapak gize	cop	5.00			
3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	280.00			
3	<u>Rikonstrukcion i rrugës fshati Moravë</u>					
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	172.50			
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1150.00			
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1150.00			
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1150.00			
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	1150.00			
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	12.40			
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	620.00			
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	465.00			
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	465.00			
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	465.00			
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	183.30			
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	9.00			
3/212	Shtrese cakull 15 cm makadam (bankinat)	m ²	45.00			
	Punime kanalinzimi					
3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	650.00			
3.An	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN200	ml	60.00			
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN300	ml	270.00			
3.An/2t	Furnizim vendosje tub korrugato SN8 DN400	ml	65.00			
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te ndryshem,Ta,etj)	ml	170.00			
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tubacionin kryesor)	cop	35.00			
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20cm mbi tub)	m ³	220.00			

An-21	Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize	cop	10.00			
An	Puseta shkarkimi b/a, 40x40x80 cm, me kapak gize	cop	15.00			
An-22	Puseta shiub/a, 40x40x100 cm, me kapak zgarë hekuri	cop	10.00			
3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	200.00			
	Punime ndriçimi rrugor					
3.522	FV shtylla centrifuguara b/a M-300 linja 0.4-10kv, traktor, ndermj, NM-8m, 150/256/5	cope	4.00			
3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4.00			
an	F.v.ndricues rrugor LED 36 W	cope	4.00			
an	F.V. percjelles alumini me izolim p-vc 6 mm ²	ml	130.00			
an.2/19	germim dheu me krah	m ³	2.92			
3.236	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m ³	3.00			
4	<u>Rikonstruksion i rruges Kuç Belorta</u>					
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III, me shk ne mjet	m ³	256.50			
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	1710.00			
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1710.00			
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1400.00			
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1400.00			
5	<u>a) Rikonstruksion i rrugës së krishterëve Bulgarec</u>					
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III, me shk ne mjet	m ³	500.00			
3/212	Shtrese cakulli gurore 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	2000.00			
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2000.00			
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1600.00			
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	1600.00			
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	16.00			
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	800.00			
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	800.00			
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	800.00			
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	800.00			
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	596.00			
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	1600.00			
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	18.00			
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	26.00			

3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	80.00			
3/212	Shtrese cakull 15 cm makadam (bankinat)	m ²	400.00			
b) Rikonstruksion i Jazi i Mullirit fshati Bulgarec						
Punime per kanalin						
3/87/b	Germim dheu me eks, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	180.00			
3/243/1	Beton per veshje kanali C-16/20	m ³	72.00			
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	216.00			
6	<u>Rikonstruksion i rrugës te Qendra shëndetësore Dishnicë</u>					
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	242.50			
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	970.00			
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	970.00			
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	970.00			
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	970.00			
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	8.20			
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	410.00			
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	335.00			
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	335.00			
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	335.00			
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	291.00			
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	820.00			
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	30.00			
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	14.00			
7	<u>Rikonstruksion i rrugës Turan</u>					
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III,me shk ne mjet	m ³	104.00			
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	585.00			
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	585.00			
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	585.00			
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave,4 cm me makineri	m ²	585.00			
2/262/3	Beton per themel bordure C-12/15	m ³	5.20			
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	260.00			
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	260.00			

3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	260.00			
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	260.00			
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	124.80			
an	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=90mm	ml	520.00			
An 4.59	F.V. Tub çeliku D=90mm, t = 5 mm	ml	6.00			
3/an/pp	f.v.puseta plastik 40x40x40 cm, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	8.00			
8	<u>Ndërtim ure mbi lumin Dunavec (Fshati - Voskop)</u>					
3/89 b	Zbankim dheu me makineri	m ³	114.00			
3/88 b	Germim dheu bazament me makineri për mur mbajtës	m ³	230.00			
3/250	Pilota Betoni C-20/25 d=60cm, L=9.56 m	m ³	24.80			
3/251	Ngulja e pilotave prej betoni me batipal	ml	86.00			
3/244/1	Trarë b/a mbi pilota betoni C=20/25	m ³	57.60			
3/287	Hekur betoni d < 12 mm	ton	9.80			
3/288	Hekur betoni d > 12 mm	ton	23.00			
3/244/1	Beton C-20/25 për soletë ure	m ³	52.00			
3/243	Beton C-16/20 për shpatullat e urës	m ³	95.00			
3/243	Beton C-16/20 për mure mbajtëse	m ³	43.00			
An	F.v. parmakë ure metalike	m ²	65.00			
3/179	Ndërtim kasonete në tokë mesatare (Hyrje - dalje të urës)	m ²	150.00			
3/An164/1	Mbushje me mbeturinë gurore mbas shpatullës	m ³	230.00			
3/211	Shtresë mbeturinekave 20 cm në (Hyrje - dalje të urës)	m ²	150.00			
3/158/5a	Transport dhera auto 5 km	m ³	344.00			