



**GRAFIKU I PUNIMEVE**

OBJEKTI: Rikonstruksioni Fushes "18 TETORI" Bashkia Dimal

Nr. Anal.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	PUNIME NDERTIMI FUSHA						
			Sasia	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6
<b>1. Punime shtresash</b>									
1	3.87/a	Germim dhe fusha, heqje shtresash ekzistuese	m3	3,200.00					
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 5.0 km	m3	3,200.00					
3	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	8,200.00					
4	An	Gjeotekstil me gramature 200 g/m2	m2	8,200.00					
5	3.182/c	Shtrese rere 0.05 ,t=20cm	m2	8,200.00					
6	3.182/a	Shtrese rere 0.02 , t=10cm	m2	8,200.00					
7	An1	Mbjellje me Bar me fare Bermuda Grass Cynodon, dactylon, dhe rigjenerim, dhe mirembajtje 3 muaj	m2	8,200.00					
8	An 2	Sistem vaditje automatik, I kompletuar me pompe, tuba shperndares, sprinkler,kabell, etj per vaditjen e barit	cope	1.00					
9	An 3	Vijeziimi I fushes	ml	450.00					
<b>Shuma 1</b>									
<b>2. Punime germimi dhe murature Godina e tribunes dhe shkallet anesore</b>									
1	2.1/a	Germim dhe me krahe dhe transport me karo dore	m <sup>3</sup>	55.00					
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.00					
3	AN	Prishje Suvatimi	m2	110.00					
4	2.64/2	Ndertim murre tulle	m <sup>3</sup>	42.00					
<b>Shuma 2</b>									
<b>3. Punime betoni dhe b/a e hekuri</b>									



1	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	10.50					
2	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	13.30					
3	2.166	F.V hekur	ton	7.60					
4	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	7.00					
5	2.158	Soleta te plota b/a C 16/20	m3	34.00					
6	4.1	F.V Konstruksione metalike te perbera, kapriata, shakallet metalike ne tribune, korimano ne tribune, Shkallet e Tribunes etj	Ton	11.00					
7	4.112	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	60.00					
8	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich 3cm	m2	205.00					
9	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00					
10	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	30.00					
11	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	40.00					
12	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 shkallet e anesoreve	m3	2.00					
<b>Shuma 3</b>									
<b>4. Punime shtresash</b>									
1	2.262/4	Shtrese betoni per nivelim mes 5 cm	m³	12.00					
2	2.264	Shtrese llustere 3 cm	m2	180.00					
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej tualete, dysheme k0	m2	120.00					
4	2.267/b	Shtrese pllakash gres porcelanat inporti+ veshje tualete	m2	405.00					
5	2.224/b	Vendosje plintusash gres inporti	ml	120.00					
6	An 4	Stola plastike me mbeshtetese, tribuna + pankinat	cope	195.00					
<b>Shuma 4</b>									
<b>5. Punime fasade</b>									
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	300.00					
2	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m2	250.00					
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	250.00					
4	2.404/1	Boje hidroplastike inporti cilesi e I-re, brenda dhe jashte	m2	550.00					
<b>Shuma 5</b>									
<b>6. P unime dyer dhe dritaresh</b>									



1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	35.00					
2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me xham akulli ( tualete)	m2	18.00					
3	2.383/1	F.V Dyer tamburat cilesia e pare	m <sup>2</sup>	15.00					
4	an	Zgara metalike ne dritare lyer me boje antiruxho	m <sup>2</sup>	35.00					
5	2.273	F.V Davanciale dritaresh mermeri 3 cm	m <sup>2</sup>	8.00					
<b>Shuma 6</b>									
<b>7.Punime Elektrike</b>									
1	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	2.00					
2	2.490/1	F.v automat termo elekt-mag HP-32A	cope	2.00					
3	2.a-105	Automat termo elekt-mag 4P,380V,40 A	cope	2.00					
4	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	6.00					
5	2.a-101	Automat Mag-Termik 20A 2P-220V	cope	6.00					
6	2.490/1a	Automat Mag-Termik 10A 2P-220V	cope	6.00					
7	2.487	Kuti derivacioni PT-3	cope	20.00					
8	2.485/d	Priza 2P+T 16-25A/250V shuko GEWIS universale	cope	30.00					
9	2.485/2	F.v Çeles 10A/250V me nje pulle Gewis	cope	15.00					
10	An	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 63	ml	30.00					
11	480/3	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	600.00					
12	An	Kabell P.V.C. 3x1,5mm <sup>2</sup>	ml	1,500.00					
13	2. a-126	Ndricues fluoreshent 60x60	cope	7.00					
14	2. a-130	Ndricues tip plafoniere ,ne tualete, dhoma teknike 30X30 etj	cope	38.00					
15	4.149/7	Percjelles Cu me izolim gome 1x16 mm2	km	0.25					
16	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	50.00					
17	2.481/4	Percjelles CU-1X6 mm2	ml	300.00					
18	2.481/3	Percjelles CU-1X4 mm2	ml	1,200.00					
19	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	2.00					
20	3.An/et	F.v elektroda tokezimi te tinguara profil; l=150m	cope	4.00					
21	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	100.00					
<b>Shuma 7</b>									
<b>8.Punime Hidraulike</b>									
1	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	30.00					
2	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	10.00					





3	An	F.V. Kolektor shperndrares 3/4", 2 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	2.00						
4	An	F.V. Kolektor shperndrares 3/4", 4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	2.00						
5	2.501	F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	8.00						
6	2.495	F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	12.00						
7	an	F.V Pisuar	cope	6.00						
8	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	44.00						
9	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	210.00						
10	2.494/3	F.V. Valvol nderperrese DN 32 (Ø 1 1/4" )	cope	1.00						
11	An	F.V. Valvol moskthimi DN 26 (Ø1 1/2") Pn 16 bar	cope	8.00						
12	An	F.V. Filter DN 26, Ø 1 1/2"	cope	12.00						
13	An	F.V. Reduktor presioni Ø 1 1/2"	cope	1.00						
14	An	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	cope	2.00						
15	An	F.V. Xhunto antivibruese DN 40 Ø 1 1/2"	cope	2.00						
16	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	20.00						
17	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	5.00						
18	an	F.V grupe dushi, mishelator + koke dushi	cope	6.00						
19	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	500.00						
		<b>Shuma 8</b>								
<b>SHUMA I+ 2+3+4+5+6+7+8</b>										
<b>SHUMA II TOTAL</b>										
<b>T.V.SH. 20%</b>										
<b>TOTALI</b>										

PROJEKTUESI  
G & L CONSTRUCTION SHPK

