

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

Grafiku i punimeve

Objekti :Rikonstruksion i rrugeve te Cekeve dhe Pajolli ne fshatin Kashtebardhe

Nr.	Nr.An	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	D/P	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3
Punime rruge Segmenti 1 me asfaltobeton L=384ML								
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator	m3	350				
2	2.37/4a	Transport dheu deri 3km	m3	350				
3	3.224/1	Shtrese asfalto betoni 3cm	m2	1536				
4	3.220/1	Shtrese binderi 4cm	m2	1536				
5	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m2	1536				
6	3.212	Shtrese cakellim makadam perhapur 15cm	m2	1536				
7	2.262/3	Shtrese betoni 10 cm per kunet	m3	130				
8	2.166	Zgare hekuri Ø8 , 10cmx10cm per kunet	kg	13824				
Punime rruge Segmenti 2 me beton								
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator	m3	150				
2	2.37/4a	Transport dheu deri 3km	m3	150				
3	2.262/3	Shtrese betoni 20 cm per rrugen	m3	192.6				
4	2.166	Zgare hekuri Ø8 , 10cmx10cm per rrugen	kg	11556				
5	3.205/2	Shtrese zhavori 20cm	m2	963				
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti 10cm	m2	963				
7	2.262/3	Shtrese betoni 10 cm PER KUNETE	m3	110				
8	2.166	Zgare hekuri Ø8 , 15cmx15cm PER KUNETE	kg	11556				
9	2.167	Zgare hekuri Ø20 per te dyja rruget	kg	4104.4				
Punime KUB dhe trotuari								
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator	m3	50				
2	2.37/4a	Transport dheu deri 3km	m3	50				
3	An-20	Puset shkarkimi 0.8x0.8x1.5	cope	4				
4	3.An/1t	Tub i brinjezuar Ø315	ml	132				
5	An.164/1a	Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50				
6	3.620	Trotuar me 6cm beton me pllaka	m2	120				
7	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm	m3	12				
Punime sinjalistika								
1	An.106	Tabele trekendore normal me A=90	cope	2				
2	An100	Tabel rrethi detyrim normal me D=60	cope	2				
3	An124	Vizime me boje me gjeresi 15cm	ml	1410				
				Shuma dite pune				

Punoi. Ing. Brunilda Bekaj

**DREJTORIA PLANIFIKIMIT
MIMOZA HAXHIU**