

OBJEKTI: NDËRTIM I PRITAVE MALORE NË FSHATIN NEVIÇISHT.

GRAFIKU I PUNIMEVE

I - Ndërtim i Pritave Malore NË FSHATIN NEVIÇISHT					AFATI NE MUAJ
Nr	Nr. An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	I
		PRITA 1 L= 20.5 M			
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	251.00	
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	8.45	
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	7.00	
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	165.00	
		PRITA 2 L= 11.5 M			
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	197.00	
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.60	
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	7.00	
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	163.00	
		PRITA 3 L = 6 M			
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	73.00	
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.25	
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	3.00	
4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	34.50	

