

**ERALD-G SH.P.K**

**GRAFIK PUNIMESH**

**OBJEKTI: ZGJERIM I VARREZAVE TË QYTETIT FUSHË KRUIJË.**

**INVESTITOR: BASHKIA KRUIJË.**

**VENDODHJA: NJËSIA ADMINISTRATIVE FUSHË KRUIJË.**

**PROJEKTUES: "ERALD-G" SHPK.**

NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt	dt
<b>I</b>	<b>PUNIME PËR MURIN RRETHUES</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1	Gërmim dheu themel, me eskavator.	m3	51.75													
2	Mbushje themeli me gurë kave.	m3	20.7													
3	Murë butobetoni beton c16/20.	m3	62.1													
4	Brez b/a, beton c16/20.	m3	9.72													
5	Kolona b/a, beton c 16/20.	m3	4.2													
6	Rrethim me rrjetë teli e xinkuar, 2.5mm 2.	m2	345													
7	F.v hekur betoni d ≤10mm2.	ton	0.5													
8	F.v hekur betoni d ≥12mm2.	ton	0.47													
<b>II</b>	<b>PUNIME PËR RRUGËN DHE MURIN MBAJTËS</b>															
1	Gërmim dheu themel, me eskavator.	m3	73.2													
2	Mbushje themeli me gurë kave.	m3	13.5													
3	Murë butobetoni beton c16/20.	m3	60.75													
4	Brez b/a, beton c16/20.	m3	3.375													
5	Mbushje me çakëll në trupin e rrugës.	m3	116													
6	F.v hekur betoni d ≤10mm2	ton	0.279													
7	F.v hekur betoni d ≥12mm2	ton	0.49													
8	Mbushje me çakëll pas mureve të themeleve.	m3	99													

**HARTOI:**

(plotësohet nga o.e pjesmarrës në tender)



