

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGES DHE SHESHIT TE VARREZAVE TE DESHMORVE NE QYTETIN E BURRELIT"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

FIRMA PROJEKTUESE
ARABEL STUDIO sh.p.k
E-Mail : arabelstudio@gmail.com

Periudha e Kryerjes se Punimeve 4 muaj						
		A. PUNIME NE RRUGE + SHESHI	I	II	III	IV
Nr.	Analize	Pershkrimi				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet				
2	2.37/1a	Transport material i germuar deri 1 km				
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm (Ne vendet e aksidentuara)				
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm				
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri				
6	3.620	Shtrim me pllaka betoni me 6 cm beton per sheshin				
7	2.271	Shtrese mozaik mermeri t = 20 mm				
8	2.426/1	Prishje ndertimesh te paligjshme(mure,rrethime) etj.				
9	2.426/6	Thyerje struktura betoni dhe b/armer(kolona,solet) etj.				
10	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm				
11	3.An124	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike				
B. PUNIME PER OBJEKTIN + LAPIDARI						
1	3.25/a	Germim dheu per trotuare t=20cm me krahe toke e zak				
2	2.262/4	Shtrese betoni M 200 per riparim bordure				
3	analize	Heqje shtrese suvatimi ne mure,tavan + transport mbeturinash 5km+ fasada				
4	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2 cm				
5	Analize	Heqje shtrese e vjeter (lluster e katrama)				
6	2.200	Shtrese niveluese betoni deri 3cm				
7	2.206	Kaseta shkarkimi me llamarine xingat				
8	2.209	Ulluk vertikal shkarkimi Ø100mm				
9	Analize	F.V stema e lapidarit				
10	2.261	Shtrese rere 4 cm per nivelim pllake				
11	2.266/1	Shtrese me pllaka çimeno te zakonshme per trotuar 20x20 dhe 25x25				
12	3.617/1	Bordure betoni M 200 12x30 cm pas trotuarit				
13	3.375	Dritare d/alumini tek xham				
14	2.395	Dyer d/alumini tek xham				
15	2.37/1a	Transport material I germuar deri 1 km				
16	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum				
17	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m				
18	2.404	Boje hidroplastike				