

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGA GRYKA VLOCISHT -DRITHAS POSHTE Faza II (2022)

Nr.	Nr. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Afati ne	muaj
					I	II
I		PUNIME NE RRUGE				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m ³	410		
2	2.1	Germi dheu me krah e trasport me karoce dore kat III	m ³	50		
3	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	460		
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	150		
5	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	2100		
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	2550		
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	2550		
8	3.617/1	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x30 cm	ml	600		
9	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	405		
10	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m ²	415		
11	An	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m ²	496		
12	3.324	Mur guri mozaik me llaç të përzier M 25	m ³	30		
13	3.639	Veshje me pllaka guri 50x40,50x50 cm(mbi mur)	m ²	50		
14	3.205	Shtrese zhavori t =10cm(shkallet)	m ²	200		
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(shkallet)	m ³	25		
16	3.639	Veshje me pllaka guri 50x40,50x50 cm(shkallet)	m ²	225		
17	An 163	FV Fidane e lule dekorative	cop	50		
		SHUMA I				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE				
1	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m ³	100		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	250		
3	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m ³	25		
4	3.47/1a	Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdo 30 cm toke e zakonshme	m ³	45		
5	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	20		
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	5		
7	An-23	Ndertim puseta 40x60, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	4		
8	An	Ngjitje pusetash KUZ	cop	5		
9	2.554	F.V Tubo betoniø 400 mm	ml	12		
		SHUMA II				

III		PUNIME ELEKTRIKE				
1	3.25/b	Germim me krah seksion I detyruar	m ³	42		
2	2.114/1	Beton C 16/20	m ³	12		
3	An/53	F.Vshtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml	cop	15		
4	An	F.V Ndricesa me llamb led 32 W	cop	15		
5	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cop	15		
6	3.An/el	F.V elektroda togezime	cop	15		
7	4.142/1.2 9	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	750		
8	2.482/1	F.V kabell 3*1.5 mm2	ml	150		
9	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 90	ml	750		
10	2.a-109	F.V. Panel komandimi ndricimit rrugor	cope	1		
		SHUMA III				
		SHUMA I+II+III				
		TVSH (20%)				
		TOTALI				