

GRAFIKU PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI I RRUGEVE NE LAGJEN 11 NENTORI

Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	Ore Pune	Totali
RRUGA "Muç Shqiptari"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2	18.8	38
2	3.122/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet (shtresat e rruges)	m3	209	0.09	18.81
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat,trotuaret me beton ,tubot e PUB-se dhe KUZ-se)	m3	45	4.9	220.5
4	2.37/5a	Transport dheu	m3	256	5	1,280
			leke		SHUMA-1	1,557
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	12	1.5	18.0
2	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	66	1.47	97.0
3	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3	8.00	24.0
4	2 An - 22	Pusetet b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	7	4.20	29.4
5	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	4.0	20.12	80.5
6	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144	0.23	33
7	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	2.6	13	34
			leke		SHUMA-2	316
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	447	0.026	12
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	447	0.05	22
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	447	0.098	44
4	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	447	0.095	42
					SHUMA-3	120
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	45	1.0	45
2	3.620	Trotuar me 6 cm beton me pllaka betonele autoblokuese t=5 cm	m2	487	2.1	1,023
3	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	13	1.5	19.5
4	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	507	0.1	50.7
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe neper perimetrin e trotuarit me pllaka	m3	1.1	13.0	14.3
					SHUMA-4	1,152
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	185	1	185.0
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm	ml	25	1	25.0
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	110	1	110.0
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	185	0.3	55.5
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	8	0.6	4.8
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	8	1.2	9.6
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	185	0.4	74.0
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1	0.5	0.5
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	8	0.5	4.0
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	8	1.8	14.4
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	8	0.4	3.2
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	8	1.2	9.6
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	8	1.3	10.4
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	19	4.9	93.1
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1	13.0	13.0
17	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	8	1.5	12.0

18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	16	0.4	6.4
19	An	Tarife Energjie	leke	1	1.0	1.0
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	12	0.2	2.8
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	12	0.4	4.2
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	170	0.04	6.8
3	2.An	F.V Puseta kontrolli 4 0,8x0,8x1 M betoni	cope	4	0.8	3.2
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	170	0.3	52.7
						SHUMA-6
						701
Shuma - C						3,846
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	ore pune	totali
RRUGA "Hamit Mullisi"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m3	110	5	576
	2.37/5a	Transport dheu	m3	110	5	550
						SHUMA-1
						1,126
NDERTIMI I KUZ						
1	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	135	1.47	198
2	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3	8	24
3	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	252	0.23	58
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	4.7	13	61
						SHUMA-2
						342
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri (gjurma e KUZ-se)	m2	68	0.1	7
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	68	0.1	6
3	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar)	m2	324	0.026	8
4	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	324	1.5	486
						SHUMA-3
						508
Shuma - D						1,975
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	ore pune	totali
RRUGA "Defrimi"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	65	0.1	6.5
2	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,dhe tubot e PUB-se)	m3	1	4.9	4.9
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	66	5	330
						SHUMA-1
						341
NDERTIMI I PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	2	1.5	3.0
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2	4.2	8.4
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	2.0	20.12	40.2
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	5	0.23	1.2
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1	13	1
						SHUMA-2
						54
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar)	m2	280	0.026	7.28
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	280	1.5	420
						SHUMA-3
						427
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqije +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	105	1	105
2	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	60	1	60
3	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	105	0.3	31.5
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	0.6	2.4
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4	1.2	4.8
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	105	0.4	42.0
7	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4	0.5	2.0

8	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4	1.2	4.8
9	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4	0.4	1.6
10	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4	1.2	4.8
11	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4	1.3	5.2
12	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10	4.9	49.0
13	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1	13	13
14	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	4	1.5	6.0
15	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15	0.4	6.0
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5	0.1	0.5
		PUNIME INTERNETI				
	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15	0.4	6
1	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	105	0.04	4
2	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3	0.8	2
3	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	105	0.3	32
					SHUMA-4	383
		Shuma - E				1,205
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	ore pune	totali
		RRUGA "Haxhi Curri"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2	18.8	38
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	56	0.1	5.6
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	58	5	290
			leke		SHUMA-1	333
		NDERTIMI I PUB				
1	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	6.0	20.12	121
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2	4.2	8
3	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	2	1.5	3
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	3	0.23	0.69
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1	13	1
			leke		SHUMA-2	134
		PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	272	0.026	7.1
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	272	1.5	408
					SHUMA-3	415
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V, me izolim gome 4x10mm	ml	100	1	100
2	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	60	1	60
3	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	100	0.3	30.0
4	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	0.6	2.4
5	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4	1.3	5.2
6	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	100	0.4	40.0
7	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4	0.5	2.0
8	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4	1.8	7.2
9	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4	0.4	1.6
10	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4	1.2	4.8
11	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4	1.3	5.2
12	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10	4.9	49.0
13	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1	13.0	13.0
14	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	4	1.5	6.0
15	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15	0.4	6.0
16	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5	0.1	0.5
		PUNIME INTERNETI				
	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	15	0.4	6.0
1	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	100	0.04	4.0
2	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3	0.8	2.4
3	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	100	0.3	30.0
					SHUMA-4	375
		Shuma - F				1,258

Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	ore pune	totali
RRUGA "Fejzulla Guranjaku"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2	18.8	38
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	131	0.1	13
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	133	5	665
			leke		SHUMA-1	716
NDERTIMI I KUZ-se						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut dhe lidhje familjaresh)	ml	12	1.5	18.0
2	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	76	1.47	111.7
3	2 An - 22	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2	4.2	8.4
4	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3	8	24.0
5	2.An - 18	Pusetete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	6	4.5	27.0
6	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1	20.12	20.1
7	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144	0.23	33.1
8	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	2.6	13	33.8
			leke		SHUMA-2	276
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES						
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	310	0.026	8.06
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	310	1.5	465
					SHUMA-3	473
PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	20	1	20
2	4.142/2.29	F.V ne toke c armuar,me izolim gome 4x4mm2	ml	90	1	90
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	60	1	60
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	90	0.3	27.0
5	3.An/55	F.V Pusetete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	0.6	2.4
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4	1.2	4.8
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	90	0.4	36.0
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4	0.5	2.0
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4	1.8	7.2
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4	0.4	1.6
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4	1.2	4.8
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4	1.3	5.2
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	8	4.9	39.2
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1	13.0	13.0
15	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	4	1.5	6.0
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10	0.4	4.0
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10	0.2	2.0
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10	0.4	4.0
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	90	0.04	3.6
3	3.An/55	F.V Pusetete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3	0.8	2.4
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	90	0.3	27.0
						1,827
Shuma - G						
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	ore pune	totali
RRUGA "Ali Baushi"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2	18.8	38
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	86	0.1	8.6
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	88	5	440
			leke		SHUMA-1	486
NDERTIMI I PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut dhe lidhje familjaresh)	ml	1	1.5	1.5
2	2 An - 22	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	1	4.2	4.2

3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1	20.1	20.1
4	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	3	0.2	0.7
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.04	13.0	0.5
			leke		SHUMA-2	27
		PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	430	0.026	11
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	430	1.5	645
					SHUMA-3	656
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	90	1	90
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm	ml	70	1	70
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	60	1	60
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	160	0.3	48.0
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5	0.6	3.0
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	5	1.2	6.0
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	90	0.4	36.0
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1	0.5	0.5
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	5	0.5	2.5
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	5	1.8	9.0
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	5	0.4	2.0
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	5	1.2	6.0
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	5	1.3	6.5
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10	4.9	49.0
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1	13.0	13.0
17	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	5	1.5	7.5
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20	0.4	8.0
19	An	Tarife Energjie	leke	1	1.0	1.0
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10	0.2	2.0
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10	0.4	4.0
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 \emptyset 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	90	0.04	3.6
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	0.8	3.2
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	90	0.3	27.0
					SHUMA	458
		Shuma - H				1,627
Nr	Nr.anal.	Lloji i punimeve	njesi	sasi	ore pune	totali
		RRUGA "EMIN HAXHIMUSAI"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2	18.8	38
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	130	0.1	13
3	2.37/5a	Transport dheu	m3	132	5	660
			leke		SHUMA-1	711
		NDERTIMI I KUZ-se				
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut dhe lidhje familjares)	ml	12	1.5	18
2	2.553	F.V tuba betoni \emptyset 300 mm	ml	76	1.47	112
3	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2	4.2	8
4	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	3	8	24
5	2.An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	6	4.5	27
6	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	1	20.12	20
7	3.184/a	Shtrese zhavor lu)mi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali)	m2	144	0.23	33.1
8	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	2.6	13	34
			leke		SHUMA-2	276
		PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES				
1	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (nen trotuar dhe nen bordura)	m2	325	0.026	8.5
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	325	1.5	487.5
					SHUMA-3	496
		PUNIME ELEKTRIKE				

1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	100	1	100	
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm	ml	50	1	50	
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	60	1	60	
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	160	0.3	48.0	
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	0.6	2.4	
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	4	1.2	4.8	
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ϕ 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	4	0.4	1.6	
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	4	0.5	2.0	
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	4	1.8	7.2	
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	4	0.4	1.6	
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4	1.2	4.8	
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	4	1.3	5.2	
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10	4.9	49.0	
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1	13.0	13.0	
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	4	1.5	6.0	
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20	0.4	8.0	
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10	0.2	2.0	
PUNIME INTERNETI							
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10	0.4	4.0	
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ϕ 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	90	0.0	3.6	
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3	0.8	2.4	
4	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	1	1.0	1.0	
5	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	90	0.3	27.0	
					SHUMA	404	
Shuma - I						1,886	
RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "VELI MISIRLIU"							
PUNIME PRISHJE GERMIM							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2	18.8	38	
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	225	0.1	22.5	
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	25	4.9	122.5	
4	2.An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1	5	5	
5	2.37/5a	Transport dheu	m3	252	5	1,260	
					leke	SHUMA-1	1,448
NDERTIMI I KUZ DHE PUB							
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	3	1.5	4.5	
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	2	4.2	8.4	
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	3.0	20.12	60	
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	3	0.23	0.7	
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1	13	1	
					leke	SHUMA-2	75
PUNIME PER KONSTRUKSIONIN E RRUGES							
1	3.210	Shtrese cakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	414	0.21	87	
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	414	0.026	11	
3	3.212/a	Shtrese stabilizant t=5cm	m2	362	0.05	18	
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	362	0.098	35	
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	362	0.095	34	
					SHUMA-3	186	
PUNIME TROTUARESH							
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	129	1	129	
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	93	1.5	139.5	
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	112	0.1	11.2	
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	7.0	13	91.0	
5	2.286	Shtrese me pllaka betoni te kuqe t=8 cm (rezistente per auto) tip 10x20 cm (per kuneten)	m ²	52	1.05	54.6	
					SHUMA-4	425	

PUNIME ELEKTRIKE						
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	70	1	70
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	30	1	30
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	50	1	50
4	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100	0.3	30
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3	0.6	1.8
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	3	1.2	3.6
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ϕ 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	100	0.4	40
8	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	3	0.5	1.5
9	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	3	1.8	5.4
10	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	3	0.4	1.2
11	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	3	1.2	3.6
12	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	3	1.3	3.9
13	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10	4.9	49
14	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	1	13.0	13
15	2.553	F.V tub betoni ϕ 300ml	ml	3	1.5	4.5
16	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10	0.4	4
17	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	5	0.2	1
PUNIME INTERNETI						
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	10	0.4	4
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 ϕ 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	100	0.0	4
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	3	0.8	2.4
4	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	1	1.3	1.3
5	3.654	F.V tub plasmasi ϕ 100mm	m	100	0.3	30
					SHUMA	354
Shuma - J						2,488
RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "SPIRO GJINI"						
PUNIME PRISHJE GERMIM						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	5	18.8	94
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges+sheshi)	m3	425	0.1	42.5
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	38	4.9	186.2
4	2.37/5a	Transport dheu	m3	468	5	2,340
					SHUMA-1	2,663
NDERTIMI I KUZ DHE PUB						
1	oferte	F.V. Tuba te brinjzuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	21	1.5	32
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	6	4.2	25.2
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	5.0	20.12	100.6
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	20	0.23	4.6
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.7	13	9
					SHUMA-2	171
PUNIME NE TRUPIN E RRUGES						
1	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	564.0	0.026	14.7
2	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=15 cm bazamenti	m3	85.0	12.8	1,088
3	2.166	Zgare hekuri ϕ -6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	2.6	60	156
4	An.2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autoblokuese t=8cm)	m ²	564.0	1.05	592.2
5	2.261	Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)	m3	12.0	0.095	1.1
					SHUMA-3	1,852
PUNIME TROTUARESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	216	1	216
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	80	1.5	120
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	112	0.1	11.2
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	3.2	13	42
					SHUMA-4	389
PUNIME NE SHESH						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	110	1	117
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul (rrugicat me beton me ngyre dhe sheshi me rere)	m2	312	0.1	31

3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen rrugicat me beton me ngjyra)	m2	125	0.1	16
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura	m3	1.7	13.0	22
5	Kontrate	F.V. Shtrese Betoni M-250 T=10cm me ngjyra sipas projektit shtruar me helikopter	m ³	10.8	5.0	54
6	3.643	Siperfaqe qe mbillet me bar	m2	160	0.2	27
7	3.An-164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	34	1.0	34
	3.182/b	Shtrese rere natyrore t=15cm (2 shtresa)	m2	328	0.1	33
					SHUMA-5	334
		PUNIME PER NDERTIMIN E STOLAVE (10 cope)				
Nr	Analiza	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	ore pune	Totali
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per them	m3	2.4	4.15	10
2	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	1.8	15.33	28
3	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t= 10 cm, h ~ 4m	m3	2.6	23.73	62
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.6	60	36
5	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	10.4	1.6	17
6	2.4	Boje vaji siperfaqe druri	m2	212	0.63	134
					SHUMA-6	285
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	140	1	140
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm	ml	50	1	50
3	4.142/2.1	F.V kablo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	80	1	80
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	190	0.3	57
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	5	0.6	3
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	7	1.2	8
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	140	0.4	56
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1	0.5	1
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	5	0.5	3
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	5	1.8	9
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	5	0.4	2
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	7	1.2	8
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	5	1.3	7
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	10	4.9	49
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	2	13.0	26
17	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	5	1.5	8
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20	0.4	8
19	An	Tarife Energjie	leke	1	1.0	1
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	10	0.2	2
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20	0.4	8
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	140	0.04	6
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	0.8	3
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	140	0.3	42
					SHUMA-7	576
		Shuma - K				
						6,270
		RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "BRIGADA E II SULMUESE"				
		PUNIME PRISHJE GERMIM				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2	18.8	38
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(trupi i rruges)	m3	190	0.1	19
3	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak(pusetat,bordurat dhe tubot e PUB-se)	m3	32	4.9	157
4	2.An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1	5	5
5	2.37/5a	Transport dheu	m3	224	5	1,120
			leke		SHUMA-1	1,338
		NDERTIMI I KUZ DHE PUB				
1	oferte	F.V. Tuba te brinjezuar Dn=200 mm (per ujrart e shiut)	ml	2	1.5	3
2	2 An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	4	4.2	17
3	2.An-2.575	Riparim dhe pastrim pusetash egzistuese KUZ etj	cope	2.0	20.12	40.2

4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (mbushje kanali dhe nen tub me t=5cm)	m2	2	0.23	0.5
5	3.240	Shtrese betoni M-150 nen tubo t=7 cm	m3	0.1	13	1
			leke		SHUMA-2	62
		PUNIME NE TRUPIN E RRUGES				
1	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm	m2	444	0	44
2	3.244	Shtrese betoni C20/25 t=10 cm bazamenti	m3	44.0	13	563
3	2.166	Zgare hekuri Φ-6 mm dopio(ne te dy krahet) lart dhe poshte	ton	1.2	60	72
4	An.2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (pllaka autoblllokuese t=8cm)	m ²	444.0	1.1	466
5	2.261	Shtrese rere(mbushja e fugave te pllakave)	m3	9.0	0.095	1
					SHUMA-3	1,147
		PUNIME TROTUARESH				
1	3.617/1	F.V bordura betoni 15x30 cm	m	296	1	296
2	3.621	Trotuar, me 6 cm beton, te ferkuar	m2	56	1.5	84
3	3.183a	Shtrese zhavorri 10cm (nen bordura dhe nen trotuar)	m2	100	0.1	10
4	3.240	Shtrese betoni M-150 nen bordura dhe nen kunete	m3	4.4	13	57
					SHUMA-4	447
		PUNIME ELEKTRIKE				
1	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x10mm	ml	235	1	235
2	4.133/3.5	F.V ne toke kablllo Al fuqie +1000V,me izolim gome 4x16mm	ml	80	1	80
3	4.142/2.1	F.V kablllo CU pa armuar ,ne mure e konstruksioni 4x1.5mm	ml	200	1	200
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	300	0.3	90.0
5	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	7	0.6	4.2
6	2.a-129	F.V ndricues projektor me llampe SAP-T 250W	cope	7	1.2	8.4
7	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2. per togezimin nga shtylla n	ml	230	0.4	92.0
8	An	F.V Kuader komandimi komplet me santeri +fotoelement	cope	1	0.5	0.5
9	2.a-93	Percjelles togezimi bakrri Cu,S=35mm2 l shveshur	m	7	0.5	3.5
10	3.An/53	F.V Shtylla metalike per ndricim H=7m , d=160mm	cope	7	1.8	12.6
12	3.An/et	F.V Elektrode togzimi te nxiguar L=150cm	cope	7	0.4	2.8
13	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	7	1.2	8.4
14	2.490/1a	F.V Automat termo /el manj diferencial 220v, 10A	cope	7	1.3	9.1
15	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	20	4.9	98.0
16	3.240.	Mbushje me beton marka 150 per ikastrim shtyllash	m3	2	13.0	26.0
17	2.553	F.V tub betoni φ 300ml	ml	7	1.5	10.5
18	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	30	0.4	12.0
19	An	Tarife Energjie	leke	1	1.0	1.0
20	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	20	0.2	4.0
		PUNIME INTERNETI				
1	3.An-56	F.V Tuba Metalike D=140mm	ml	20	0.4	8.0
2	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2 x 2.5 mm2 per kamerat e siguris	ml	230	0.0	9.2
3	3.An/55	F.V Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4	0.8	3.2
4	3.654	F.V tub plasmasi φ100mm	m	180	0.3	54.0
					SHUMA-5	972
		Shuma - M				3,966
		TOTALI		ORE PUNE		26,350
		TOTALI		DITE PUNE		3,294

Cmimet jane marre sipas manualit te 2015

Cmimet jane marre sipas manualit te 2015

Hartoi

Ing.Arian Baku

Ing.Bledian Hysa

Ing.Teuta Tepelena

DREJTORI I DP.A.T.
Ark.Marvis Avllazagaj


