



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA PATOS

DREJTORIA E HARTIMIT TE PROJEKTEVE, MONITORIMIT TE INVESTIMEVE DHE SHERBIMEVE
Adresa: Rruga "Unaza", lagjia "Naftetari"

MIRATOHET
KRYETARE BASHKISE
Rajmonda BALILAJ

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti : **Rikonstruksion I rruges Unaze-Varreza pike takimi rruga Dhori Tanaka**
Investitor : **Bashkia Patos**
Zbatues :

Nr	Emertimi	Njesia	Volumi I punimeve	O/P	MUAJI 1				MUAJI 2				MUAJI 3				MUAJI 2			
					Java 1	Java 2	Java 3	Java 4	Java 5	Java 6	Java 7	Java 8	Java 9	Java 10	Java 11	Java 12	Java 13	Java 14	Java 15	Java 16
1	Punime mobilizimi	dp	6.00	96.00	1sp+1p / 6dp															
2	Punime germimi, mbushje e transport	m3	475.00	844.00		1sp+3p / 18 dp														
3	Punime kanalizimi	ml	1,536.00	12,290.00		5sp+5p / 35 dp														
4	Punime betoni e b/a	m3	107.00	2,020.00								5 sp+5 p / 20 dp								
5	Punime shtresash rrugore	m2	342.00	1,079.00										3 sp+4 p / 24						
6	Punime dorezimi	dp	6.00	96.00															1sp+1p / 6 dp	

Puntoria e Angazhuar				Afati kohor per punimet e mobilizimit/organizimit te punimeve 6 dite pune. Angazhimi: 1 specialist + 1 punetore	Afati kohori per punimet e germimit, mbushjes dhe transportit te dheut eshte 6 dp, angazhimi 1 sp+3p.	Afati kohor per punimet e kanalizimit eshte 35 dite pune, angazhimi 5 sp+ 5 p.		Afati kohor per punimet e betonit dhe b/a eshte 20 dite pune, angazhimi 5 sp+ 5 p.		Afati kohor per punimet e shtresave eshte 24 dite pune, angazhimi 5 sp+ 5 p.									Per punimet e dorezimit te objekti: Afati kohor 6 dite. Angazhim 1 sp + 1 punetor.
Drejtesit Teknik				Tek. ndertimi +Ing. Ndertimi + ing.topograf	Tek. ndertimi +Ing. Ndertimi + ing.topograf		Tek. ndertimi +Ing. Ndertimi + ing.topograf	Tek. ndertimi +Ing. Ndertimi + ing.topograf		Tek. ndertimi +Ing. Ndertimi + ing.topograf									Tek. ndertimi +Ing. Ndertimi + ing.topograf
Mjetet				Per mobilizimin e punimeve, nevojiten: 1 kamioncine.	Per punimet e germimit dhe mbushjes nevojiten: 1 ekskavatore me zinxhira, 2 kamion 8-10 ton,1 skrep,1 minifadrom, 2 karro dore, 1 kamioncine.	Per punimet e kanalizimit nevojiten: 1 autobetoniere, 1 kamion 8-10 ton,2 kamione 20 ton,1 minifadrom, 2 vibratore betoni, 1 kamioncine.		Per punimet e betonit dhe b/a nevojiten: 1 autobetoniere, 1 kamion 8-10 ton,1 minifadrom, 2 vibratore betoni, 1 kamioncine, 1 bot uji dhe 1 depozite uji.		Per punimet e betonit dhe b/a nevojiten: 1 asfaltshtruese, 1 bitumatrice, 1 rul me vibrim, 2 kamione >18m3, 1 kamion 8-10 ton,1 minifadrom, 1 kamioncine.									Per punimet e dorezimit te objektit nevojiten 1 kamioncine dhe 1 pik-up.

Afati i Punimeve eshte 4 (kater) muaj.

Hartoi:
Ing. Arben MANOKU