

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2023

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Afati	ne	muaj	
					I	II	III	IV
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI REMBEC L= 350 ml								
I		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	420				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina nder ne distanc 1 km	m ³	420				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	1500				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1500				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1500				
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	700				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m ³	140				
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	350				
3	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	120				
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	84				
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	42				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	9				
SHUMA								
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE LAGJIA LART SOVJAN L=650 ml								
I		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	410				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m ³	410				
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	2350				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1850				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1850				
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	560				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m ³	20				
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	80				
3	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	13				
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	24				
5	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	18				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cope	16				

III		PUNIME KUB LAGJIA KODRAS						
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ ,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m ³	310				
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	520				
4	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	85				
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	125				
8	2.An-20	Ndertim puseta kontrollime kapak gize 80x80x150cm	cope	13				
		SHUMA						
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ORMAN L=820 ml						
I		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	744				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m ³	744				
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	4020				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1250				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1250				
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	1550				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ ,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m ³	300				
2	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	110				
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	500				
4	3An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=315mm	ml	105				
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	100				
6	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	145				
7	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m ³	50				
8	An	Ngritje puseta kontrollime kapak gize 80x80x150cm	cop	8				
9	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cope	18				
10	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m ²	186				
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(kanal I hapur)	m ³	53				
12	2.554	F.V Tuba betoni Ø 400 mm	ml	20				
		SHUMA A						
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME PODGORIE 1 L=400 ml						
I		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Germim dhe me eskavator,goma 0.25m ³ ,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m ³	360				
2	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	360				
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	1800				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	1800				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1800				
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	800				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						

1	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	140				
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	280				
3	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m ³	45				
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	68				
5	3.158/1a	Transport mate ndërt,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	20				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	7				
		F.V.TUBA UJESJELLESIS NE RRUGE						
1	2,25	Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ , kanal me gjerësi deri 2m, tok e zakonshme, kat.III, shkarkim ne toke	m ³	280				
2	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	160				
	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	90				
3	2.491/f	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=63mm,t=3.7mm PN 16	ml	900				
		SHUMA						
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME PODGORIE 2 L=180 ml								
		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m ³ , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak,kategoria III, me shk në mjet	m ³	180				
2	3.158/1a	Transport materiale dheu me auto deri 1.0 km	m ³	180				
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	900				
4	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	360				
		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	72				
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	180				
3	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m ³	29				
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	43				
5	3.158/1a	Transport mate ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	10				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	5				
		F.V.TUBA UJESJELLESIS NE RRUGE						
1	2,25	Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25m ³ , kanal me gjerësi deri 2m, tok e zakonshme, kat.III, shkarkim ne toke	m ³	115				
2	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	64				
3	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m ³	36				
4	2.491/f	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=63mm,t=3.7mm PN 16	ml	395				
		SHUMA						
SISTEMIM ASFALTIM FSHATI POJAN L=250 ml (KALLÇETO)								
		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	220				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m ³	220				

3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	1100				
4	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	460				
5	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	195				
6	An	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	195				
7	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	135				
		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.26/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	55				
2	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	115				
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m3	120				
4	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	0				
5	3An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=315mm	ml	336				
6	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m3	58				
7	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	88				
8	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	6				
9	2.554	F.V Tuba betoni Ø 400 mm	ml	12				
		SHUMA						
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI POJAN L=950 ml						
I		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	800				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m3	800				
5	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	4000				
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m2	2000				
7	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	2000				
8	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	950				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.26/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	256				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m3	256				
3	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	95				
4	3An/1t	F.V. Tuba te brinj HDPE SN d=315mm KUB	ml	35				
5	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m3	21				
6	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	32				
7	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	430				
8	2.262/4	Kanal I hapur betoni C 16/20	m3	122				
9	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cope	2				
10	2.553	F.V Tuba betoni Ø300 mm	ml	30				
		SHUMA						
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI TEROVE						
I		PUNIME NE RRUGE						

1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m ³ ,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m ³	200				
2	3.158/1a	Transport mat ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	200				
3	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	900				
4	3.221/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	900				
5	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	350				
6	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	320				
7	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m ²	130				
8	An	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m ²	130				
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm(shkallet)	m ²	10				
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(shkallet)	m ³	3				
11	3.639	Veshje me pllaka guri 50x40,50x50 cm(shkallet)	m ²	8				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25/a	Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m ³ ,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m ³	90				
2	3An/1t	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	25				
3	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	165				
4	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m ³	32				
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dhe me krahe kat e III	m ³	42				
6	3.158/1a	Transport mate ndërtidheu me auto deri 1.0 km	m ³	10				
7	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	5				
8	An-23	Ndertim puseta 40x60, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	5				
9	2.553	F.V Tuba betoni ø300 mm	ml	11				
		SHUMA						
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI VASHTEMI (PLOVISHTAREt) L=50 ml								
I		PUNIME NE RRUGE						
1	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	150				
2	3.221/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	150				
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	150				
		SHUMA						
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI VASHTEMI (AVDOLLARET) L=350 ml								
I		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Germim dhe me eskavator me goma0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	340				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m ³	340				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	1800				
4	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	720				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25/a	Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m ³ ,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m ³	25				
2	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	50				
3	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dhe me krahe kat e III	m ³	12				
4	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m ³	8				
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cope	10				

		SHUMA						
		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ZEMBLAK L=450 ml						
I		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	450				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m ³	450				
3	3.322	Mur guri mbajtes e themele me llaç.çim. M 25	m ³	90				
4	2.262/4	Shtrese betoni C16/20(mbi mur)t=10 cm	m ³	10				
5	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m ²	1000				
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m ²	2250				
7	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	2250				
8	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	650				
II		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	225				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m ³	25				
3	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	450				
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	108				
5	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m ³	72				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cope	11				
7	An	Ngritje puseta kontrolli KUZ + kapak gize 80x80x150cm	cope	2				
8	2.553	F.V Tuba betoni ø300 mm	ml	10				
		SHUMA						
		SISTEMIM RRUGE KRASTAFILAK L=250 ml						
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE						
1	3.197/1	Prishje shtrese me makineri t= 15 cm	m ²	1250				
2	3.158/1a	Transport dheu ndertimi ne distanc 1 km	m ³	170				
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm + sperkatje	m ²	1250				
4	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m ²	1300				
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	1250				
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500				
7	An	Ngritje puseta kontrolli KUZ + kapak gize 80x80x150cm	cope	7				
		SHUMA						
		SHUMA						
		T.V.SH. 20%						
		TOTALI						

--	--	--	--	--	--

