

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Rikonstruksion i Qendres rinore sportive dhe rehabilitimi i zones përreth (Ndertimi i kompleksit sporti dhe rehabilitimi i fushes se mbetjeve te ngurta.

NR	ANALIZA	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	O/P	NUMRI I JAVEVE (llogaritur per ore pune / jave)					
						I	II	III	IV		
		1. Punime Germimi, Mbushje, Nivelimi									
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	43,6	3	3					
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	780	1170	781	389				
		2. Punime Shtresash e Betoni									
1	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	1216	131		131				
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (t=15cm)	m3	182,4	1702		264	784	654		
3	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (dopio zgare Ø 10/25cm)	ton	6,0	370				130	240	
4	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Kuneta)	m3	4,0	60					60	
		3. Punime Rrethimi									
1	3.837/An	Rrethim me rrjete teli gabion (per fushe sportive, me ngjyre jeshile)	m2	516	1032					724	308
2	3.71 ç.m.n.	F.V. Shtylla metalike me profil katror 10x10cm te vendosur çdo 2m	kg	1290	78,7						79
		4.Punime Ndrçimi									
1	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	8	32						32
2	3.An/53	F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm	cope	6	11						11
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	4	5						5
4	An	F V krah dy degesh per shtylla metalike per ndrçim	cope	2	5						5
5	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6	4						4

5. Punime Gjelberimi												
1	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	180	360						340	20
2	An	Stola druri me kons. metalik te thjeshte	cope	8	4							4
3	3,643	Mbjellje Bari	m2	1200	204							204
4	An	F.V. Fidane Peme Dekorative	cope	30	6							6
6. Punimet ne fusha												
1	An	Tabela Basketbolli komplet (tabele + kosh + kons. metalik)	cope	4	20							20
2	An124	Vijezim shirita gjatesor e anesor, gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	586,31	117							117
3	3.71 ç.m.n.	Paralele Hekuri	cope	4	20							20
Shuma			ore/pune		5335	784	784	784	784	1.024	784	391

1, Numri i punonjesve dhe Afati i perfundimit

Nr.	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Afati per zbatimin e punimeve	Jave	7
2	Numri i punonjesve	Punjonj.	14

2, Makineri dhe Paisje

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	kamjon transporti 10 ton	cop	2
2	kamjone	cop	1
3	Ekskavator 0.25 m3	cop	1
4	Tokmak elektrik	cop	1
5	Grejder	cop	1
6	Rul me vibrim	cop	1
7	Autobot	cop	1
8	Autobetonjer	cop	2
9	Betonjere 500 liter	cop	1
10	Vibrator thellesie	cop	1
11	Autovinc	cop	1
12	Sperkates boje (vijezim rruge e sheshe)	cop	1

PUNOI
ING. LAVDRIM BRUKA

Lavdrim
Bruka

Digitally signed by Lavdrim Bruka
DN: cn=Lavdrim Bruka, o=AL,
ou=Transporte e Njesia Prodhuese
HEC Fierze
Serial: I am the author of this
document
Date: 2022-09-05 00:09:02.00