

MIRATOHET  
BASHKIA DIBËR  
KRYETARI

Z. RAHIM SPAHIU

## GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: " NDËRTIM I MUREVE ANËSORE PËR ZGJERIMIN E RRUGËS SË FSHATIT POCEST, NJ. ADM. MAQELLARË, BASHKIA DIBËR "

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	AFATI I PUNIMEVE = 6 JAVË KALENDARIKE					
A	PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI			JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 5	JAVA 6
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> , në kanale me gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shkarkim në toke	m <sup>3</sup>	1,477.0						
2	Prishje struktura prej guri	m <sup>3</sup>	37.5						
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	1,514.5						
B PUNIME PËR VEPRAT E ARTIT									
1	Nenshtrese zhavori, t = 10 cm	m <sup>3</sup>	53.4						
2	Struktura monolite betoni C - 16/20, per murin mbahtes nen themel	m <sup>3</sup>	5.1						
3	Struktura monolite betoni C - 20/25, per muret prites (H=1-1.5m) dhe muret mbahtes (H=2m)	m <sup>3</sup>	325.6						
4	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm, per zgaren e themellit te mureve mbahtes (H=2m)	ton	0.13						
5	F.V hekur betoni periodik Ø > 10 mm, per armimin e mureve	ton	2.2						
6	Mbushje me çakall pas mureve	m <sup>3</sup>	70.4						
7	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kanal in anesor	m <sup>3</sup>	84.0						
8	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm, per kalime	ml	25.0						



C PUNIME NË TRUPIN E RRUGËS							
1	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m3	130.0				
2	Shtrese stabilizanti, t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	650.0				
3	Sperkatje me emulsion bitumnoz 0.5 l/m2	m2	650.0				
4	Shtrese binderi me zall lavatrice, t=6cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	650.0				

**PËRGATITI:**

**"2 ED" sh.p.k**

**Ing. Mark PEMAJ**

