

GRAFIKU I REALIZIMIT TE PUNIMEVE

Objekti : REHABILITIMI I SEGMENTIT RRUGOR NGA AKADEMIJA E MARINES DERI TEK REGINA CITY

Afati i zbatimit te punimeve 1 muaj		DITET KALENDARIKE																													
Nr	ZERAT E PUNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	PUNIME NDERTIMI																														
1	Shtrese stabilizanti 10 cm																														
2	Shtrese binderi me granil gur kave,4 cm me makineri																														
3	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave,4 cm me makineri																														
4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm,bikoponente spray																														
5	Mure b/arme t=21~30cm ,C 16/20, h~4m																														
6	F.V hekur betoni periodik Ø >10mm2																														
B	RISHIKIMI I PROJEKTIT TE PARKIMIT PUBLIK NE LUNGOMARE																														
1	Prishje shtresa betoni& heqje pllaka betoni																														
2	Germim dheu me eskavator goma 0,25 m3,tok.zak.K.III,me shkark.mjet																														
2	Rafshim siperfaqe terreni, eskavator 0,5 m3																														
3	Mbushje gropa me çakell gur gurore ne trupin e rruges perh,ngjesh makineri																														
4	Shtrese stabilizanti t=10 cm																														
5	Beton nen bordura & kuneta - Shtrese betoni C 7/10																														
6	F.V bordura betoni 20 x 35 cm																														
7	Shtrese binderi me granil gur kave,4 cm me makineri																														
8	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave,4 cm me makineri																														
9	Boje bikomponente (spray)																														
10	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm,bikoponente spray																														
11	Pusete b/a shiu40x40,h=100cm, me kapak zgare hekuri																														
12	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm																														

Hartoi :Ing.E.BEQIRI