

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: REHABILITIM OBJEKTE INFRASTRUKTURE

Nr	Nr AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Afati ne muaj	
					I	II
A		PALLATI TIP A FSHATI DRITHAS				
		PUNIME ÇATIE				
1	2.426	Prishje mur tulle parapet	m3	10		
2	2.426/3	Prishje shtrese betoni (beton parapeti)	m3	4		
3	2.37 2/a	Transport materiale ndertimi mbeturina deri 2 km	m3	45		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi(cati fallco)	m2	440		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyster seksion katror	ml	128		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyster e panderprere	ml	120		
7	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuve+oxhake	m2	30		
8	2.64/2	Mur me tulle te plote h-3m llac i perzier M25(oxhak+kallkan+parapet)	m3	20		
9	2,262/4	Brez betoni C 16/20 per parapet	m3	4		
10	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Φ6-10mm	ton	0.25		
11	2.331	Suva e zak mur tulle lartesi deri 8 m (oxhak)	m2	30		
		SHUMA A				
B		PALLATI TIP A FSHATI VRESHTAS				
		PUNIME ÇATIE				
1	2.426	Prishje mur tulle parapet	m3	11		
2	2.426/3	Prishje shtrese betoni (beton parapeti)	m3	2		
3	2.37 2/a	Transport materiale ndertimi mbeturina deri 2 km	m3	45		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi(cati fallco)	m2	450		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine te lyster seksion katror	ml	128		
6	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine te lyster e panderprere	ml	125		
7	2,203	Veshje kornize llamarine xingat(impjuve+oxhake	m2	30		
8	2.64/2	Mur me tulle te plote h-3m llac i perzier M25(oxhak)	m3	6		
9	2.331	Suva e zak mur tulle lartesi deri 8 m (oxhak)	m2	30		
		SHUMA B				
		SHUMA A+B				
		TVSH 20%				
		TOTALI				

3. Preventivi është hartuar mbështetur në Manualin Teknik Nr. 2,3 dhe 4 miratuar me VKM Nr. 629 datë 15.07.2015

