

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: Rehabilitim objekte shkollore

| Nr. | Nr. AN | EMËRTIMI I PUNIMEVE | Njesia | Sasia | Afati ne jave | | | |
|----------|----------|--|--------|-------|---------------|----|-----|----|
| | | | | | I | II | III | IV |
| I | | RIKOSTRUKSION SHKOLLA SOVJAN | | | | | | |
| | | PUNIME PRISHJE | | | | | | |
| 1 | An | Heqje dyer te brendshme ekzistuese | cope | 25.0 | | | | |
| 2 | 2.426 | Prishje mur tulle | m3 | 2.0 | | | | |
| 3 | A.N. | Prishje shtrese me pllaka | m2 | 67.0 | | | | |
| 4 | 2.37/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km | m3 | 12.0 | | | | |
| | | PUNIME MURATURE TULLE | | | | | | |
| 1 | 2.71/1 | Mur me tullë te lehtësuar t=10 cm, h~3m, llaç M 15 | m3 | 6.0 | | | | |
| 2 | 2.64/1 | Mur me tulla te plota per mure ne la deri 3m, llaç M-15 | m3 | 2.0 | | | | |
| 3 | 2.121/1 | Brez, e arkitrarë b/a C16/20 | m3 | 0.3 | | | | |
| 4 | 2.166 | F.V. Hekur betoni periodik Ø6-10mm | ton | 0.06 | | | | |
| | | PUNIME SHTRESASH | | | | | | |
| 1 | 2.262 | Shtrese betoni C7/10 t=5 cm | m3 | 3.5 | | | | |
| 2 | 2.267/a | Shtresë me pllaka gres importi porcenalato | m2 | 64.0 | | | | |
| 3 | 2.324/a | Plintuse pllake gres importi h=10 cm | ml | 51.0 | | | | |
| 4 | 2.326 | Veshje me pllaka majolike | m2 | 96.0 | | | | |
| 5 | 2.273 | Shtrese pllake mermeri t=20mm (pragje dritaresh) | m2 | 2.6 | | | | |
| | | PUNIME SUVATIMI | | | | | | |
| 1 | 2.310 | Suva brenda h~4m me krah llaç të përzier M 25 | m2 | 236.0 | | | | |
| | | PUNIME DYER DHE DRITARE | | | | | | |
| 1 | 2.375/1 | F.V Dritare duralumini plastik me dopjo xham. | m2 | 4.2 | | | | |
| 2 | 3.395 | FV dyer d/alumini dopio xham +dera e jashteme | m2 | 18.0 | | | | |
| 3 | 2,388/1 | F.V.dyer te brendeshme tamburato te rimesuara | m2 | 42 | | | | |
| | | PUNIME ELEKTRIKE | | | | | | |
| 1 | 2.487 | F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2 | copë | 10 | | | | |
| 2 | 2.485/1 | F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V | copë | 8 | | | | |
| 3 | 2.485/g | F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V | copë | 2 | | | | |
| 4 | An | Llampa Ekonomike | copë | 12 | | | | |
| 5 | 2.481/1 | F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm | ml | 180 | | | | |
| 6 | 2.481/2 | F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm | ml | 60 | | | | |
| 7 | 480/2 | F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 mm | ml | 60 | | | | |
| | | PUNIME HIDROSANITARE | | | | | | |
| 1 | 2.5 | Gërmim e mbushje dheu me krah | m3 | 17 | | | | |
| 2 | 2,26/a | Gërmim dheu dhe shkarkim ne auto | m3 | 6 | | | | |
| 3 | 2.37/1a | Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 1 km | m3 | 10 | | | | |
| 4 | 2.491/1b | F.V. tuba e rakorderi ujësjellësi, PE d=25mm, t=3.0mm, PN 20 | ml | 50 | | | | |
| 5 | 2.491/1c | F.V. tuba e rakorderi ujësjellësi, PE d=40mm, t=3.6mm, PN 20 | ml | 40 | | | | |
| 6 | 2.495 | F.V. lavamanë porcelani importi me mishelator | copë | 6 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--|------|-----|--|--|--|--|
| 7 | 2.504 | F.V. W.C .allaturka | cope | 5 | | | | |
| 7 | 2.501 | F.V. WC allafrenga me kasetë | copë | 1 | | | | |
| 8 | 2.519 | F.V. tubo PVC kanalizimi d=90mm | ml | 10 | | | | |
| 9 | 2.523 | F.V. tubo PVC kanalizimi d=200mm | ml | 30 | | | | |
| 11 | An-18 | Pusete shkarkimi b/a 50x50x100 cm | copë | 1 | | | | |
| 12 | 2.515 | F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm | copë | 2 | | | | |
| | | SHUMA I | | | | | | |
| II | | NGROHJA SHKOLLA ZVEZDE | | | | | | |
| 1 | A/B 21 | F.V Xhunto antivibruse DN 50 (1.1/2") | Cope | 3 | | | | |
| 2 | 390 | F.V valvol sigurie 1/2" pn 6 10 bar | Cope | 6 | | | | |
| 3 | A/B 22 | F.V filter uji DN 25 | Cope | 1 | | | | |
| 4 | A/B 24 | F.V Rezervuar Gazi 1000 liter nentokesore | Cope | 1 | | | | |
| 5 | A/B 25 | F.V Pompe qarkullimi Uji | Cope | 1 | | | | |
| 6 | A/B 26 | F.V Elektrovalvul Gazi | Cope | 1 | | | | |
| 7 | A/B 30 | F.V Rregullator gazi Shkalla 1 | Cope | 1 | | | | |
| 8 | A/B 31 | F.V Rregullator gazi Shkalla 2 | Cope | 1 | | | | |
| 9 | A/B 34 | .F.V.Ene zgjerimi me membrane 200 lit | Cope | 1 | | | | |
| 10 | A/B 40 | F.V Fluger per tymrat mbi oxhakun . | Cope | 1 | | | | |
| 11 | A/B 42 | F.V Tub gazi,Xhunto,rekoderi gazi | Cope | 1 | | | | |
| 12 | A/B 41 | F.V oxhak dopio llam. me termoiz. + bryl d=20 30cm | ml | 2 | | | | |
| 13 | 2.5 | Punime Germim Dheu | m3 | 22 | | | | |
| 14 | 2.261 | Shtrese Rere per gropen dhe tubin | m3 | 10 | | | | |
| 15 | 2.262/3 | Shtrese betoni | m3 | 5 | | | | |
| 16 | 2.166 | Hekur Betoni periodik d=6-10 mm | kg | 235 | | | | |
| 17 | 2.181 | Konstruksion Metalik per rrethim Rezeruari | kg | 250 | | | | |
| 18 | A.tek | Instalime Elektrike Kaldaje+Pompe complete | cope | 1 | | | | |
| | | SHUMA II | | | | | | |
| III | | SHKOLLA E MESME SHEQERAS | | | | | | |
| 1 | 2.297/b | Tavan i Varur me pllaka gipsi 60x60cm | m2 | 410 | | | | |
| 2 | 2.a-132 | Ndriçues Led Tavanor (60x60 cm) 34 S840 | cope | 38 | | | | |
| | | SHUMA III | | | | | | |
| IV | | SHKOLLA PESHTAN | | | | | | |
| 1 | 2.297/c | Tavan i Varur plastik | m2 | 40 | | | | |
| | | SHUMA IV | | | | | | |
| | | SHUMA I-IV | | | | | | |
| | | TVSH (20%) | | | | | | |
| | | TOTALI | | | | | | |

1. Preventivi është hartuar mbështetur në Manualet Teknike Nr. 2,3 dhe 4 miratuar me VKM Nr. 629 datë